

REGIONE LIGURIA

A.S.L. n. 3 "GENOVESE"

AFFIDAMENTO DI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. N° 50/2016

**F.S.M.I. PER LA "FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI DI CONDIZIONAMENTO TIPO
MONO-SPLIT E MULTI SPLIT C/O VARIE SEDI IN ZONA CENTRO PONENTE DELL'ASL3 -**

**SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA" - CIG: 75651531C0 - CUP:
0001462 del 14/06/2019 - Allegato Utente 1 (A01)
G31B17000250002**

Impresa: Balocchi Impianti s.n.c. di Luca Balocchi & C. - Campomorone (GE)

Aggiudicazione lavori: Determinazione Dirigenziale N. 1441 DEL 26/07/2018

Contratto: del 13 agosto 2018

Importo a base di gara: € 39.162,99 esclusa IVA

Importo contrattuale: € 26.035,98 esclusa IVA

Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Benedetto Macciò

Direttore dei Lavori: Per. Ind. Giovanni Parodi

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO PRINCIPALE:

Il progetto è stato redatto dal Per. Ind. Giovanni Parodi dell'S.C. Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, per un importo complessivo lordo dei lavori di € 39.162,99 compresi gli oneri di igiene e sicurezza specifici pari ad € 554,14 non soggetti a ribasso, oltre IVA nella misura di legge.

PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE:

Non sono state effettuate perizie suppletive e di variante

DESCRIZIONE DEI LAVORI:

I lavori sono consistiti nella fornitura e posa in opera di condizionamento tipo mono-split e dual-split c/o varie sedi in zona centro ponente dell'ASL 3 Genovese.

ASSUNTORE DEI LAVORI:

A seguito di idonea gara ex art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. i lavori in argomento sono stati affidati con la Determinazione Dirigenziale N. 1441 DEL 26/07/2018 alla ditta Ballocchi Impianti s.n.c. di Luca Ballocchi & C. – Campomorone (GE), che ha offerto un ribasso del 34,00 % sull'importo posto a base di gara.

CAUZIONE:

L'Appaltatore ha stipulato un'assicurazione di Responsabilità Civile con polizza n. 017.058.0000900199 rilasciata da Vittoria Assicurazioni S.p.A..

IMPORTO CONTRATTUALE:

L'importo dei lavori in base all'applicazione del ribasso d'asta del 34,00 % sulla somma di € 38.608,85 (importo a base di gara senza oneri sicurezza e costo della mano d'opera) è risultato di € 25.481,84 netti, oltre a € 554,14 per oneri di igiene e sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per complessivi € 26.035,98.

CONSEGNA DEI LAVORI:

I lavori sono stati consegnati in data 22 agosto 2018 come da relativo verbale redatto in pari data.

ATTI SUPPLETIVI:

Non sono stati sottoscritti atti suppletivi.

NUOVI PREZZI

Non è stato necessario il concordamento di nuovi prezzi.

SOMMA AUTORIZZATA:

In definitiva la somma complessiva netta autorizzata per lavori di cui alla presente relazione risulta essere € 26.035,98;

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

All'articolo 6 del contratto si fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in giorni 20 naturali e consecutivi dalla data di consegna e perciò cessanti il giorno 11/09/2018.

SOSPENSIONE DEI LAVORI:

Nel corso dei lavori non sono state effettuate sospensioni dei lavori.

PROROGHE CONCESSE:

Nel corso dei lavori non sono state richieste e concesse proroghe.

TEMPO UTILE E ULTIMAZIONE DEI LAVORI :

Il contratto fissava il tempo per l'ultimazione dei lavori in giorni 20 naturali, consecutivi e continui e la data ultima del tempo utile era fissata per il giorno 11/09/2018;

I lavori, come è stato certificato in data 12 settembre 2018 in seguito a sopralluogo, sono stati effettivamente ultimati.

DANNI DI FORZA MAGGIORE :

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

ANTICIPAZIONI IN DENARO:


In corso di esecuzione dell'opera non sono state effettuate dall'Appaltatore anticipazioni in denaro.

LAVORI IN ECONOMIA:

Durante l'esecuzione dei lavori, non sono stati richiesti e pertanto eseguiti lavori in economia.

ANDAMENTO DEI LAVORI:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e



agli ordini e disposizioni del direttore dei lavori.

VARIAZIONI APPORTATE :

Le variazioni apportate al progetto sono contenute entro i limiti in facoltà della direzione dei lavori.

STATI DI AVANZAMENTO LAVORI E CERTIFICATI DI ACCONTO:

Durante il corso dei lavori è stato emesso complessivamente n. 1 stato di avanzamento per l'importo totale di € 25.905,80 iva esclusa come risulta dai Registri di Contabilità e certificati di pagamento.

CONTO FINALE:

Il conto finale importa complessivamente netti € 26.035,98 così distinti:

per lavori	€.	25.481,84
per oneri della sicurezza	€	554,14

da cui dedotti:

per certificati di acconto già emessi	€	25.905,80
---------------------------------------	---	-----------

Secondo il detto conto finale resta quindi il credito netto dell'impresa in € 130,18

RISERVE DELL'IMPRESA:

L'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza formulare alcuna riserva.

INFORTUNI IN CORSO DEI LAVORI:

Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:

L'impresa appaltatrice dei lavori ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Genova con posizione assicurativa a carattere continuativo n 20885124-05 e risulta in regola con tutti gli adempimenti assicurativi, assistenziali e previdenziali come si desume dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data 26/10/2018 protocollo INAIL 13605913.

AVVISI AD OPPONENDUM:

Si dichiara che, in considerazione della tipologia e localizzazione dell'intervento, non risulta necessario procedere alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

CESSIONE DI CREDITI:

Per i lavori in oggetto la ditta esecutrice non ha effettuato la cessione dei suoi crediti.

DIRETTORE DEI LAVORI :

I lavori sono stati diretti dal Per .Ind. Giovanni Parodi

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE


Alla visita tenutasi il giorno 12/09/2018 sono intervenuti, oltre il sottoscritto, il sig.

Luca Ballocchi in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa appaltatrice.

Con la scorta della perizia e degli atti contabili si ispezionano minutamente i lavori eseguiti e si constata che essi sono stati realizzati a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in perizia.

Ciò premesso il sottoscritto direttore dei lavori considerato:

che i lavori corrispondono alle previsioni del contratto salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali; che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nel conto finale; che i prezzi applicati sono quelli del contratto; che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile; che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai; che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili; che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;



che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori di fornitura e posa in opera di impianti di condizionamento tipo mono-split e dual-split c/o varie sedi in zona centro ponente dell'ASL 3 Genovese sono regolarmente eseguiti e liquida il credito residuo dell'impresa come appresso:

ammontare del conto finale € 26.035,98

A dedurre

Importo acconti corrisposti € 25.905,80

Resta credito netto all'impresa di: € 130,18

Dei quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 comma 2 secondo periodo d. lgs. 50/2016 s.m.i, il presente certificato ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera indipendentemente dalla liquidazione del saldo.


Genova, 31/12/2018

Il Direttore Lavori e

Per. Ind. Giovanni Parodi



L'Impresa Appaltatrice



Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Benedetto Macciò

