

REGIONE LIGURIA

A.S.L. n. 3 "GENOVESE"

**LAVORI DI INSONORIZZAZIONE DELLA TORRE DI RAFFREDDAMENTO
PRESSO IL PALAZZO DELLA SALUTE MARTINEZ DI GENOVA PEGLI.**

Impresa: Marvinacustica Srl, con sede legale in Schio (VI), via Lago di Levico, 7

P. IVA 03256430244;

Aggiudicazione lavori: Determinazione Dirigenziale N. 1256 DEL 28/05/2021

Contratto: del 8 settembre 2021

Importo a base di gara: € 41.100,00 esclusa IVA

Importo contrattuale: € 37.250,00 esclusa IVA

Responsabile del Procedimento: Dott. Arch. Mauro Viglietti

Direttore dei Lavori: Per. Ind. Giovanni Parodi

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO PRINCIPALE:

Il progetto è stato redatto dal Per. Ind. Giovanni Parodi dell'S.C. Riqualficazione Edilizia, per un importo complessivo lordo dei lavori di € 41.100,00 compresi gli oneri di igiene e sicurezza specifici pari ad € 2.600,00 non soggetti a ribasso, oltre IVA nella misura di legge.

PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE:

Non sono state effettuate perizie suppletive e di variante

DESCRIZIONE DEI LAVORI:

I lavori sono consistiti nell'insonorizzazione della torre di raffreddamento presso il Palazzo della salute Martinez di Genova Pegli.

ASSUNTORE DEI LAVORI:

A seguito di idonea procedura di gara ex art. 1, c. 2, lett. a) del DL 76/2020 convertito nella L.120/2020 i lavori in argomento sono stati affidati con la Determinazione Dirigenziale N. 1256 DEL 28/05/2021 alla ditta Marvinacustica Srl, con sede legale in Schio (VI), via Lago di Levico, 7, che ha offerto un ribasso del 10,00 % sull'importo posto a base di gara.

CAUZIONE:

L'Appaltatore ha stipulato una polizza fideiussoria, garanzia fideiussoria definitiva n. 410261921 e un'assicurazione di Responsabilità Civile con polizza n. 381489763 rilasciate dalla compagnia assicurativa Generali Italia S.p.A..

IMPORTO CONTRATTUALE:

L'importo dei lavori in base all'applicazione del ribasso d'asta del 10,00 % sulla somma di € 38.400,00 (importo a base di gara senza oneri sicurezza) è risultato di € 34.650,00 netti, oltre a € 2.600,00 per oneri di igiene e sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per complessivi € 37.250,00.

CONSEGNA DEI LAVORI:

I lavori sono stati consegnati in data 18 ottobre 2021 come da relativo verbale redatto in pari data.

ATTI SUPPLEMENTIVI:

Non sono stati sottoscritti atti supplementivi.

NUOVI PREZZI

Non è stato necessario il concordamento di nuovi prezzi.

SOMMA AUTORIZZATA:

In definitiva la somma complessiva netta autorizzata per lavori di cui alla presente relazione risulta essere € 37.250,00;

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

E' stato stabilito in giorni 10 naturali e consecutivi il tempo per l'esecuzione dei lavori dalla data di consegna e perciò cessanti il giorno 28/10/2021.

SOSPENSIONE DEI LAVORI:

Nel corso dei lavori non sono state effettuate sospensioni dei lavori.

PROROGHE CONCESSE:

Nel corso dei lavori non sono state richieste e concesse proroghe.

TEMPO UTILE E ULTIMAZIONE DEI LAVORI :

Il contratto fissava il tempo per l'ultimazione dei lavori in giorni 10 naturali, consecutivi e continui e la data ultima del tempo utile era fissata per il giorno 28/10/2021;

I lavori, come è stato certificato in data 26 ottobre 2021 in seguito a sopralluogo, sono stati effettivamente ultimati.

DANNI DI FORZA MAGGIORE :

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

ANTICIPAZIONI IN DENARO:

In corso di esecuzione dell'opera non sono state effettuate dall'Appaltatore anticipazioni in denaro.

LAVORI IN ECONOMIA:

Durante l'esecuzione dei lavori, non sono stati richiesti e pertanto eseguiti lavori in economia.

ANDAMENTO DEI LAVORI:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e

agli ordini e disposizioni del direttore dei lavori.

VARIAZIONI APPORTATE :

Le variazioni apportate al progetto sono contenute entro i limiti in facoltà della direzione dei lavori.

STATI DI AVANZAMENTO LAVORI E CERTIFICATI DI ACCONTO:

Durante il corso dei lavori è stato emesso complessivamente n. 1 stato di avanzamento per l'importo totale di € 37.063,75 iva esclusa come risulta dai Registri di Contabilità e certificati di pagamento.

CONTO FINALE:

Il conto finale importa complessivamente netti € 37.250,00 così distinti:

per lavori	€.	34.650,00
------------	----	-----------

per oneri della sicurezza	€	2.600,00
---------------------------	---	----------

da cui dedotti:

per certificati di acconto già emessi	€	37.063,75
---------------------------------------	---	-----------

Secondo il detto conto finale resta quindi il credito netto dell'impresa in € 186,25

RISERVE DELL'IMPRESA:

L'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza formulare alcuna riserva.

INFORTUNI IN CORSO DEI LAVORI:

Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:

L'impresa appaltatrice dei lavori ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Vicenza con posizione assicurativa a carattere continuativo n. 014230619/43 e risulta in regola con tutti gli adempimenti assicurativi, assistenziali e previdenziali come si desume dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data 16/09/2021 protocollo INPS 27754614.

AVVISI AD OPPONENDUM:

Si dichiara che, in considerazione della tipologia e localizzazione dell'intervento, non risulta necessario procedere alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

CESSIONE DI CREDITI:

Per i lavori in oggetto la ditta esecutrice non ha effettuato la cessione dei suoi crediti.

DIRETTORE DEI LAVORI:

I lavori sono stati diretti dal Per .Ind. Giovanni Parodi

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 26/10/2020 sono intervenuti, oltre il sottoscritto, il sig. Davide De Rizzo in qualità di responsabile ufficio tecnico delegato della ditta appaltatrice.

Con la scorta della perizia e degli atti contabili si ispezionano minutamente i lavori eseguiti e si constata che essi sono stati realizzati a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in perizia.

Ciò premesso il sottoscritto direttore dei lavori considerato:

che i lavori corrispondono alle previsioni del contratto salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali; che per

quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate

nel registro di contabilità e riassunte nel conto finale; che i prezzi applicati sono quelli

del contratto; che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile; che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;

che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;

che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e

disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;

che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori per l'insonorizzazione della torre di raffreddamento presso il Palazzo della salute Martinez di Genova Pegli, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito residuo dell'impresa come appresso:

ammontare del conto finale € 34.650,00

A dedurre

Importo acconti corrisposti €. 37.063,75

Resta credito netto all'impresa di: €. **186,25**

Dei quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 comma 2 secondo periodo d. lgs. 50/2016 s.m.i, il presente certificato ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera indipendentemente dalla liquidazione del saldo.

Genova, 25/11/2021

Il Direttore Lavori

L'Impresa Appaltatrice

Per. Ind. Giovanni Parodi

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Arch. Mauro Viglietti