



## S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione ordinaria per la sistemazione del reparto al PianoPrimo Ala Levante del Pad.3 del PO Villa Scassi dell'ASL 3 (CIG 7652374AC9): approvazione certificato di regolare esecuzione.

#### IL DIRETTORE

Visto l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i;

Vista la deliberazione n.156 del 31.3.2017 del Direttore Generale con la quale, nelle more delle conseguenti rimodulazioni dell'Atto Aziendale, è stato istituito il Dipartimento Tecnico;

Vista la deliberazione n.353 del 02.8.2018 del Direttore Generale in cui si è preso atto dell'intervenuta approvazione, da parte della Giunta Regionale con deliberazione n. 547/ 13.7.2018, del nuovo Atto di autonomia aziendale adottato con deliberazione n. 239/19.4.2018 del Direttore Generale prevedendo di dare attuazione graduale all'assetto organizzativo complessivo previsto;

Considerate le competenze che l'articolo 45 dell'Atto Aziendale attribuisce alla Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, della quale è incaricato Direttore l'ing. Marco Bergia Boccardo rinnovato nel suo incarico con deliberazione n. 131 del 28.2.2018 del Direttore Generale, inserita all'interno del neo costituito Dipartimento Tecnico-Amministrativo;

Dato atto che con la determinazione dirigenziale n. 1926 del 15/10/2018 si è indetta gara d'appalto ai fini dell'aggiudicazione dei lavori di manutenzione ordinaria per la sistemazione del reparto al Piano Primo Ala Levante del Pad.3 del P.O. Villa Scassi dell'ASL 3, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 s.m.i., per un importo di € 38.146,29, compresi gli oneri di igiene e sicurezza specifici pari ad € 419,16 non soggetti a ribasso, oltre IVA nella misura di legge;

Richiamata la determinazione n. 2101 del 08.11.2018 del Direttore emanata di aggiudicazione all'Impresa Saracino s.r.l. – Salita S. Viale 1/21, 16128 Genova – codice fiscale/P.IVA 02432490106, che ha offerto un ribasso del 24,538 % sull'importo posto a base di gara;

Richiamati gli articoli 102 D. Lgs. 50/2016 s.m.i e 237 D.P.R. 207/2010 s.m.i ;

Allegati sub A) “Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione” relativi ai lavori in oggetto, redatti dal Direttore dei lavori e confermati dal Rup per. ind. Giovanni Parodi, da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti coerentemente secondo il progetto originario regolarmente approvato, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti di discrezionalità tecnica esecutiva della Direzione lavori;
- b) che l'ammontare dei lavori regolarmente contabilizzati, al netto nel conto finale confermato dal direttore dei lavori di euro 28.956,72 rientra nelle somme autorizzate;
- c) che i lavori sono stati ultimati entro il periodo contrattuale perché a causa delle sospensioni il tempo per ultimare i lavori è stato protratto di ventotto giorni ma in tempo utile;
- d) che i pagamenti in acconto fatti dall'appaltatore ricadono nei limiti contrattuali previsti e risultano autorizzati dalla direzione dei lavori e dal responsabile del procedimento;
- e) che i prezzi applicati sono quelli di contratto ;
- f) che i lavori si sono svolti senza alcun infortunio di rilievo alle maestranze coinvolte nelle lavorazioni;
- g) che con documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in scadenza 18.01.2020 acquisito agli atti e con nota pec prot. 146603/2019 dell'Agenzia delle Entrate, l'impresa esecutrice è risultata in regola ex art. 80 comma 4 D. Lgs. 50/2016 s.m.i;
- h) che, come risulta al Rup, non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ai creditori;
- i) che, come si evince da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, non risulta che la stazione appaltante abbia autorizzato cessioni di credito da parte dell'impresa, procure o deleghe a favore di

- terzi e non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;
- j) che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge, di contratto e contenute negli ordini di servizio e disposizioni verbali date all'atto pratico dal direttore lavori e/o dal Rup;
- k) che l'opera è stata diretta con la necessaria e dovuta diligenza e competenza da parte del personale addetto alla direzione dei lavori;
- l) che l'impresa ha firmato gli atti contabili ed il conto finale senza riserva:
- |    |                          |    |           |
|----|--------------------------|----|-----------|
| A) | importo del Conto finale | €. | 28.956,72 |
| B) | deduzioni                | €. | 28.811,94 |
- m) che i lavori di manutenzione ordinaria per la sistemazione del reparto al Piano Primo Ala Levante del Pad.3 del P.O. Villa Scassi dell'ASL 3 eseguiti dall'impresa Saracino s.r.l. con sede in Salita S. Viale 1/21, 16128 Genova – codice fiscale/P.IVA 02432490106, sono stati regolarmente eseguiti;
- n) che il credito riconosciuto all'impresa aggiudicataria, dedotti gli acconti già liquidati è il seguente:
- |   |   |    |                         |
|---|---|----|-------------------------|
| A)  | importo netto confermato del Conto finale   | €. | 28.956,72               |
| B)  | detrazioni per somme in acconto già erogate | €. | 28.811,94               |
| <b>resta a credito liquido dell'impresa</b> |   |    | <b>€. <u>144,78</u></b> |
- (dicansi euro centoquarantaquattro/78)

Attesa pertanto la necessità di riconoscere all'impresa Saracino s.r.l. con sede in Salita S. Viale 1/21, 16128 Genova – codice fiscale/P.IVA 02432490106, la somma di euro 144,78 (oltre IVA 22% di euro 31,85) per complessivi euro 176,63 a saldo dei lavori in oggetto;

#### DETERMINA

- 1) di approvare “Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione” ivi allegati sub A) relativi ai lavori di cui all'oggetto, redatti dal Direttore dei lavori ed ivi confermati dal Rup;
- 2) di dare atto che risulta un credito residuo a favore dell'impresa Saracino s.r.l. con sede in Salita S. Viale 1/21, 16128 Genova – codice fiscale/P.IVA 02432490106, di euro 144,78 (oltre IVA 22% di euro 31,85) per complessivi euro 176,63 a saldo dei lavori in oggetto;
- 3) di dare altresì atto che i costi del presente provvedimento pari ad euro 144,78 (oltre IVA 22% di euro 31,85) per complessivi euro 176,63 trovano copertura nelle seguenti imputazioni contabili :

tipo	anno	conto	autorizzazione	importo
U	2018	130.020.00	92/36/2018	€ 93,77
U	2019	130.020.005	92/34___ - 2019	€ 82,86
- 4) di dare altresì atto che l'originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;
- 5) di inviare alla pubblicazione il presente atto nella sezione “*Amministrazione trasparente*” del sito istituzionale aziendale, sottosezione “*Bandi di gara e contratti*” ex art.23 comma 1 D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016 ed art.1 comma 16 L.190/2012, come previsto nell'Allegato A alla deliberazione n. 46 del 31 gennaio 2019 del Direttore Generale;
- 6) di dare infine atto che la presente determinazione è composta da due pagine e dal seguente allegato:  
Allegato A: “Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione” costituito da sette pagine, per un totale complessivo di nove pagine.

IL DIRETTORE

S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO  
(Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo)

*Visto per la verifica della regolarità contabile*  
IL DIRETTORE S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ  
(Dott. Stefano GREGO)

MB/mb  
(Marco Bergia Boccardo)

**REGIONE LIGURIA**

**A.S.L. n. 3 "GENOVESE"**

**LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEL REPARTO**

**AL PIANO PRIMO ALA LEVANTE DEL PAD.3 DEL PO VILLA SCASSI DELL'ASL**

**3 - SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA. - AFFIDAMENTO DI LAVORI AI**

**SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. N° 50/2016 E S.M.I.**

**CIG 7652374AC9**

\*\*\*\*\*

**Impresa:** Saracino SRL, con sede in Salita Salvatore Viale 1/21 a Genova

**Aggiudicazione lavori:** Determinazione Dirigenziale N. 2101 DEL 08/11/2018

**Contratto:** del 23 aprile 2019

**Importo contrattuale:** € 28.956,72 esclusa IVA

**Responsabile del Procedimento:** Per. Ind. Giovanni Parodi

**Direttore dei Lavori:** Per. Ind. Giovanni Parodi

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE**

**E**

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**PROGETTO PRINCIPALE:**

Il progetto è stato redatto dal Per. Ind. Giovanni Parodi dell'S.C. Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico.

**PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE:**

Non sono state effettuate perizie suppletive e di variante

**DESCRIZIONE DEI LAVORI:**

I lavori sono consistiti sostanzialmente nel rifacimento della pavimentazione mediante la fornitura e posa in opera di pavimento in PVC con risvolto (sguscia), le coloriture degli ambienti interni (lambrino eseguito con smalto all'acqua lavabile e idropittura lavabile traspirante per la restante porzione di muro) e il collegamento alle nuove tubazioni dell'acqua calda e fredda sanitaria dei lavabi negli ambulatori e nelle degenze del padiglione 3 piano primo, ala levante.

**ASSUNTORE DEI LAVORI:**

I lavori in argomento sono stati affidati ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs.50/2016 con la Determinazione Dirigenziale N. 2101 DEL 08/11/2018 alla ditta Saracino s.r.l. – Salita S. Viale 1/21, 16128 – GENOVA – P.IVA 02432490106.

**CAUZIONE:**

L'Appaltatore ha stipulato un'assicurazione di Responsabilità Civile con polizza n. 1611.00.33.33023272 rilasciata da SACE BT S.p.A..

**IMPORTO CONTRATTUALE:**

L'importo dei lavori ammonta a complessivi € 28.95672.

**CONSEGNA DEI LAVORI:**

I lavori sono stati consegnati in data 6 maggio 2019 come da relativo verbale redatto in pari data.

**ATTI SUPPLETIVI:**

Non sono stati sottoscritti atti suppletivi.

**NUOVI PREZZI**

Non è stato necessario il concordamento di nuovi prezzi.

**SOMMA AUTORIZZATA:**

In definitiva la somma complessiva netta autorizzata per lavori di cui alla presente relazione risulta essere € 28.956,72;

**TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:**

All'articolo 7 del contratto si fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in giorni 35 naturali e consecutivi dalla data di consegna e perciò cessanti il giorno 10/06/2019.

**PROROGHE CONCESSE:**

Nel corso dei lavori non sono state richieste e concesse proroghe.

**SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI:**

I lavori furono sospesi con verbale in data 20 maggio 2019 al fine di consentire l'adeguamento degli impianti di distribuzione dei gas medicinali affidati alla ditta Air Liquide S.p.A. attuale fornitore di gas medicali e manutentore degli stessi impianti;  
E furono ripresi con verbale in data 17 giugno 2019 al cessare delle ragioni che ne determinarono la sospensione.

**TEMPO UTILE E ULTIMAZIONE DEI LAVORI :**

Il contratto fissava il tempo per l'ultimazione dei lavori in giorni 35 naturali, consecutivi e continui e la data ultima del tempo utile era fissata per il giorno 10/06/2019;  
A causa delle sospensioni, il tempo utile è stato protratto complessivamente di giorni 28 e quindi a tutto il giorno 8 settembre 2019.

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI:**

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 8 settembre 2019 come fu accertato con certificato in data 8 settembre e quindi in tempo utile.

**DANNI DI FORZA MAGGIORE :**

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

**ANTICIPAZIONI IN DENARO:**

In corso di esecuzione dell'opera non sono state effettuate dall'Appaltatore anticipazioni in denaro.

**LAVORI IN ECONOMIA:**

Durante l'esecuzione dei lavori, non sono stati richiesti e pertanto eseguiti lavori in economia.

**ANDAMENTO DEI LAVORI:**

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni del direttore dei lavori.

**VARIAZIONI APPORTATE :**

Le variazioni apportate al progetto sono contenute entro i limiti in facoltà della direzione dei lavori.

**STATI DI AVANZAMENTO LAVORI E CERTIFICATI DI ACCONTO:**

Durante il corso dei lavori è stato emesso complessivamente n. 1 stato di avanzamento per l'importo totale di € 28.956,72 iva esclusa come risulta dai Registri di Contabilità e certificati di pagamento.

**CONTO FINALE:**

Il conto finale importa complessivamente netti € 28956,72 così distinti:

per lavori € 28.956,72

*da cui dedotti:*

per certificati di acconto già emessi € 28811,94

Secondo il detto conto finale resta quindi il credito netto dell'impresa in € 144,78

**RISERVE DELL'IMPRESA:**

L'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza formulare alcuna riserva.

**INFORTUNI IN CORSO DEI LAVORI:**

Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

**ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:**

L'impresa appaltatrice dei lavori ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Genova con posizione assicurativa a carattere continuativo n. 046095005 e risulta in regola con tutti gli adempimenti assicurativi, assistenziali e previdenziali come si desume dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data 20/09/2019.

**AVVISI AD OPPONENDUM:**

In qualità di Responsabile Unico del Procedimento si dichiara che, in considerazione della tipologia e localizzazione dell'intervento, non risulta necessario procedere alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

**CESSIONE DI CREDITI:**

Per i lavori in oggetto la ditta esecutrice non ha effettuato la cessione dei suoi crediti.

**DIRETTORE DEI LAVORI:**

I lavori sono stati diretti dal Per .Ind. Giovanni Parodi

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Alla visita tenutasi il giorno 16/09/2019 sono intervenuti, oltre il sottoscritto, il geom. Antonio Saracino in qualità di socio, direttore tecnico e procuratore dell'Impresa appaltatrice.

Con la scorta della perizia e degli atti contabili si ispezionano minutamente i lavori eseguiti e si constata che essi sono stati realizzati a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in perizia.

Ciò premesso il sottoscritto direttore dei lavori considerato:

che i lavori corrispondono alle previsioni del contratto salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali; che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo



stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nel conto finale; che i prezzi applicati sono quelli del contratto; che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile; che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai; che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili; che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi; che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

### CERTIFICA

che i lavori di manutenzione ordinaria per la sistemazione del reparto al Piano Primo Ala Ponente del Pad.3 del P.O. Villa Scassi dell'ASL 3 Genovese, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito residuo dell'impresa come appresso:

ammontare del conto finale	€	28.956,72
----------------------------	---	-----------

A dedurre

Importo acconti corrisposti	€.	28.811,94
-----------------------------	----	-----------

Resta credito netto all'impresa di:	€.	144,78
-------------------------------------	----	--------

Dei quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 del D.Lgs n.50/2016, il presente certificato ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera indipendentemente dalla liquidazione del saldo.

Genova, 30/09/2019

Il Direttore Lavori

L'Impresa Appaltatrice

Per. Ind. Giovanni Parodi

Geom. Antonio Saracino

Il presente documento è firmato digitalmente ex D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e le firme autografe.