

REGIONE LIGURIA

A.S.L. n. 3 "GENOVESE"

**LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI UN REFRIGERATORE SERVENTE
L'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DEL BLOCCO OPERATORIO PRESSO IL
PAD. 4 DELLO S.O. VILLA SCASSI - AFFIDAMENTO DI LAVORI AI SENSI
DELL'ART. 36 C. 2 DEL D. LGS. N° 50/2016 E S.M.I. - CIG: 7884701519**

Impresa: Ing. Ottonello Tomaso & c. S.r.l. con sede legale in Genova, Via Delle
Fabbriche 35 B r – P.IVA 02447770104.

Aggiudicazione lavori: Determinazione Dirigenziale N. 1341 DEL 06/06/2019

Contratto: del 14 giugno 2019

Importo a base di gara: € 73.328,17 esclusa IVA

Importo contrattuale: € 51.321,98 esclusa IVA

Responsabile del Procedimento: Per. Ind. Giovanni Parodi

Direttore dei Lavori: Per. Ind. Giovanni Parodi

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO PRINCIPALE:

Il progetto è stato redatto dal Per. Ind. Giovanni Parodi dell'S.C. Programmazione,
Gestione Lavori e Risparmio Energetico, per un importo complessivo lordo dei
lavori di € 73.328,17 compresi gli oneri di igiene e sicurezza specifici pari ad €
1.600,05 non soggetti a ribasso, oltre IVA nella misura di legge.

PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE:

Non sono state effettuate perizie suppletive e di variante

DESCRIZIONE DEI LAVORI:

I lavori sono consistiti nella fornitura e posa in opera di un refrigeratore servente l'impianto di condizionamento del Blocco Operatorio presso il Pad. 4 dello S.O. Villa Scassi.

ASSUNTORE DEI LAVORI:

A seguito di idonea gara ex art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. i lavori in argomento sono stati affidati con la Determinazione Dirigenziale N. 1341 DEL 06/06/2019 alla ditta Ing. Ottonello Tomaso & c. S.r.l. con sede legale in Genova, Via delle Fabbriche 35 B r – P.IVA 02447770104, che ha offerto un ribasso del 30,68 % sull'importo posto a base di gara.

CAUZIONE:

L'Appaltatore ha stipulato un'assicurazione di Responsabilità Civile con polizza n. 731778044 rilasciata da Allianz S.p.A..

IMPORTO CONTRATTUALE:

L'importo dei lavori in base all'applicazione del ribasso d'asta del 30,68 % sulla somma di € 71.728,12 (importo a base di gara senza oneri sicurezza) è risultato di € 49.721,93 netti, oltre a € 1.600,05 per oneri di igiene e sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per complessivi € 51.321,98.

CONSEGNA DEI LAVORI:

I lavori sono stati consegnati in data 14 giugno 2019 come da relativo verbale redatto in pari data.

ATTI SUPPLETIVI:

Non sono stati sottoscritti atti suppletivi.

NUOVI PREZZI

Non è stato necessario il concordamento di nuovi prezzi.

SOMMA AUTORIZZATA:

In definitiva la somma complessiva netta autorizzata per lavori di cui alla presente relazione risulta essere € 51.321,98;

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

All'articolo 6 del contratto si fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in giorni 30 naturali e consecutivi dalla data di consegna e perciò cessanti il giorno 14/07/2019.

SOSPENSIONE DEI LAVORI:

Nel corso dei lavori non sono state effettuate sospensioni dei lavori.

PROROGHE CONCESSE:

Nel corso dei lavori non sono state richieste e concesse proroghe.

TEMPO UTILE E ULTIMAZIONE DEI LAVORI :

Il contratto fissava il tempo per l'ultimazione dei lavori in giorni 30 naturali, consecutivi e continui e la data ultima del tempo utile era fissata per il giorno 14/07/2019;

I lavori, come è stato certificato in data 14 luglio 2019 in seguito a sopralluogo, sono stati effettivamente ultimati.

DANNI DI FORZA MAGGIORE :

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

ANTICIPAZIONI IN DENARO:

In corso di esecuzione dell'opera non sono state effettuate dall'Appaltatore anticipazioni in denaro.

LAVORI IN ECONOMIA:

Durante l'esecuzione dei lavori, non sono stati richiesti e pertanto eseguiti lavori in economia.

ANDAMENTO DEI LAVORI:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni del direttore dei lavori.

VARIAZIONI APPORTATE :

Le variazioni apportate al progetto sono contenute entro i limiti in facoltà della direzione dei lavori ed hanno comportato un risparmio sull'importo dei lavori autorizzato pari a € **1.376,70**.

STATI DI AVANZAMENTO LAVORI E CERTIFICATI DI ACCONTO:

Durante il corso dei lavori è stato emesso complessivamente n. 1 stato di avanzamento per l'importo totale di € 49.945,28 iva esclusa come risulta dai Registri di Contabilità e certificati di pagamento.

CONTO FINALE:

Il conto finale importa complessivamente netti € 49945,28 così distinti:

per lavori €. 48.345,23

per oneri della sicurezza € 1600,05

da cui dedotti:

per certificati di acconto già emessi € 49695,55

Secondo il detto conto finale resta quindi il credito netto dell'impresa in € 249,73

RISERVE DELL'IMPRESA:

L'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza formulare alcuna riserva.

INFORTUNI IN CORSO DEI LAVORI:

Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:

L'impresa appaltatrice dei lavori ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Genova con posizione assicurativa a carattere continuativo n 04562155 e risulta in regola con tutti gli adempimenti assicurativi,

assistenziali e previdenziali come si desume dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data 15/06/2019 protocollo INAIL 16935875.

AVVISI AD OPPONENDUM:

Si dichiara che, in considerazione della tipologia e localizzazione dell'intervento, non risulta necessario procedere alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

CESSIONE DI CREDITI:

Per i lavori in oggetto la ditta esecutrice non ha effettuato la cessione dei suoi crediti.

DIRETTORE DEI LAVORI:

I lavori sono stati diretti dal Per .Ind. Giovanni Parodi

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 14/07/2019 sono intervenuti, oltre il sottoscritto, l'ing.

Angelo Bixio in qualità di rappresentante legale della ditta appaltatrice

Con la scorta della perizia e degli atti contabili si ispezionano minutamente i lavori eseguiti e si constata che essi sono stati realizzati a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in perizia.

Ciò premesso il sottoscritto direttore dei lavori considerato:

che i lavori corrispondono alle previsioni del contratto salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali; che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nel conto finale; che i prezzi applicati sono quelli del contratto; che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile; che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai; che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;

che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;

che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori di fornitura e posa in opera di un refrigeratore servente l'impianto di condizionamento del Blocco Operatorio presso il Pad. 4 dello S.O. Villa Scassi, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito residuo dell'impresa come appresso:

ammontare del conto finale € 49.945,28

A dedurre

Importo acconti corrisposti €. 49.695,55

Resta credito netto all'impresa di: €. **249,73**

Dei quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 comma 2 secondo periodo d. lgs. 50/2016 s.m.i, il presente certificato ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera indipendentemente dalla liquidazione del saldo.

Genova, 26/09/2019

Il Direttore Lavori e

Il Responsabile del Procedimento

Per. Ind. Giovanni Parodi

L'Impresa Appaltatrice

Il presente documento è firmato digitalmente ex D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e le firme autografe.