



S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Lavori di manutenzione e messa a norma di centrali ed impianti di distribuzione e erogazione dei gas medicali aspirazione endocavitaria ed evacuazione gas anestetici: approvazione certificato di regolare esecuzione.

IL DIRETTORE

Visto l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i;

Vista la deliberazione n.156 del 31.3.2017 del Direttore Generale con la quale, nelle more delle conseguenti rimodulazioni dell'Atto Aziendale, è stato istituito il Dipartimento Tecnico al cui interno è compresa la Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, di cui fa parte il Settore Antincendio e della quale era incaricato Direttore l'ing. Marco Bergia Boccardo, rinnovato nel suo incarico con successiva deliberazione n. 131 del 28.2.2018;

Visto l'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n.239 del 19.4.2018 rubricata "Rimodulazione dell'atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art.3 c.1 bis del d. lgs. 30 dicembre 1992 n.502 s.m.i adottato con deliberazione n.514 del 31.10.2017";

Vista la deliberazione n.353 del 02.8.2018 del Direttore Generale in cui si è preso atto dell'intervenuta approvazione, da parte della Giunta Regionale con deliberazione n. 547/13.7.2018, del nuovo Atto di autonomia aziendale adottato con deliberazione n. 239/19.4.2018 del Direttore Generale prevedendo di dare attuazione graduale all'assetto organizzativo complessivo previsto;

Considerate le competenze che il predetto art. 45 attribuisce alla Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, inserita all'interno del neo costituito Dipartimento Tecnico-Amministrativo, in particolare "... attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva degli impianti termici e meccanici nonché nuovi progetti che possono riguardare anche nuovi modelli organizzativi gestionali" e "affidamento di appalti ed incarichi fino alla soglia prevista per affidamenti ed incarichi inferiori ad euro 40.000,00";

Premesso che:

- con deliberazione n. 1043 del 26/07/2010 si provvedeva all'indizione di idonea procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di manutenzione e messa a norma di centrali ed impianto di distribuzione ed erogazione dei gas medicali, aspirazione endocavitaria ed evacuazione gas anestetici presso gli immobili istituzionali aziendali;

- con determinazione dirigenziale n° 2217 del 24/11/2010 detto appalto è stato aggiudicato all'Impresa D.S. Medica Srl con sede legale in Scorzè (VE), Via Guido Rossa 22/B per un periodo pluriennale;

- con deliberazione n. 446 del 26/07/2013 è stato approvato il subentro dell'Impresa D.S. Medica Tecnologie Srl in luogo dell'originario aggiudicatario D.S. Medica Srl nella titolarità del contratto in oggetto ed è stato autorizzato il rinnovo a condizioni invariate dello stesso per un periodo presunto di un anno;

- con deliberazione n. 488 del 05/08/2014, nelle more dell'espletamento di nuova gara finalizzata all'aggiudicazione del servizio in questione a livello regionale da parte della Centrale Regionale di Acquisto Ligure (CRA), si stabiliva la prosecuzione cautelativa a condizioni invariate del contratto di appalto in essere tra questa ASL e l'impresa D.S. Medica Tecnologie Srl per un periodo presunto fino al 30/06/2015;

- con determinazione dirigenziale n. 1607 del 23/09/2015 si doveva provvedere all'ulteriore prosecuzione del contratto di appalto in essere per un periodo presunto sino al 31/01/2016, a condizioni invariate, salvo il riconoscimento a favore della controparte dell'indicizzazione Istat dall'1/07/2015 sino a conclusione dell'instaurato rapporto, da calcolarsi secondo i relativi coefficienti dell'indice Istat-FOI;

- con deliberazione n. 149 del 30/03/2016 si approvava l'ulteriore prosecuzione sino al 31/12/2016 del contratto di appalto in questione con l'impresa D.S. Medica Tecnologie Srl a condizioni invariate e con l'applicazione di un incremento del 3% sull'importo totale in base a quanto disposto dall'art. 9 ter del D.L. 78/2015, convertito con L. 125/2015 (c.d. *spending review*);
- con deliberazione n. 85 del 22/02/2017 si approvava un'ulteriore prosecuzione contrattuale fino al 30/06/2017 con l'impresa D.S. Medica Tecnologie Srl a condizioni invariate e con l'applicazione di un incremento del 3% sull'importo totale in base a quanto disposto dall'art. 9 ter del D.L. 78/2015, convertito con L. 125/2015 (c.d. *spending review*);
- con deliberazione n. 412 del 24/08/2017 si approvava un'ulteriore prosecuzione del rapporto contrattuale in essere fino al 30/09/2017 con l'impresa D.S. Medica Tecnologie Srl a condizioni invariate e con l'applicazione di un incremento del 3% sull'importo totale in base a quanto disposto dall'art. 9 ter del D.L. 78/2015, convertito con L. 125/2015 (c.d. *spending review*);
- con deliberazione n. 524 del 8/11/2017 si approvava un'ulteriore prosecuzione contrattuale fino al 31/12/2017 con l'impresa D.S. Medica Tecnologie Srl a condizioni invariate e con l'applicazione di un incremento del 3% sull'importo totale in base a quanto disposto dall'art. 9 ter del D.L. 78/2015, convertito con L. 125/2015 (c.d. *spending review*);
- con deliberazione n. 73 del 14/02/2018 si approvava un'ulteriore prosecuzione contrattuale fino al 31/03/2018 con l'impresa D.S. Medica Tecnologie Srl a condizioni invariate e con l'applicazione di un incremento del 3% sull'importo totale in base a quanto disposto dall'art. 9 ter del D.L. 78/2015, convertito con L. 125/2015 (c.d. *spending review*);
- con deliberazione n. 294 del 13/06/2018 si approvava un'ulteriore prosecuzione contrattuale fino al 30/06/2018 con l'impresa D.S. Medica Tecnologie Srl a condizioni invariate e con l'applicazione di un incremento del 3% sull'importo totale in base a quanto disposto dall'art. 9 ter del D.L. 78/2015, convertito con L. 125/2015 (c.d. *spending review*);
- con deliberazione n. 455 del 4/10/2018 si dava atto che sarebbe stato necessario un ulteriore periodo di tempo per il raggiungimento della piena operatività della Convenzione sottoscritta in data 7/06/2018 dalla Centrale Regionale d'Acquisto e pienamente efficace dal 15/06/2018 e quindi si è resa necessaria la prosecuzione del contratto in essere con l'Impresa D.S. Medica Tecnologie Srl almeno fino al termine presunto del 15/10/2018;
- con deliberazione n. 602 del 5/12/2018 di approvare pertanto la prosecuzione per un periodo presunto sino al 31/12/2018 del contratto in essere con l'impresa D.S. Medica Tecnologie Srl ;

Richiamati gli articoli 141 comma 3 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i e 237 D.P.R. 207/2010 s.m.i ;

Allegati sub A) "Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione" relativi ai lavori in oggetto, redatti dal Direttore dei lavori e confermati dal Rup, da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti coerentemente secondo il progetto originario regolarmente approvato, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti di discrezionalità tecnica esecutiva della Direzione lavori;
- b) che l'ammontare dei lavori regolarmente contabilizzati, al netto nel conto finale confermato dal direttore dei lavori di euro 588.719,50 rientra nelle somme autorizzate;
- c) che i lavori sono stati ultimati entro il periodo contrattuale;
- d) che i pagamenti in acconto fatti dall'appaltatore ricadono nei limiti contrattuali previsti e risultano autorizzati dalla direzione dei lavori e dal responsabile del procedimento;
- e) che i prezzi applicati sono quelli di contratto ;
- f) che i lavori si sono svolti senza alcun infortunio di rilievo alle maestranze coinvolte nelle lavorazioni;
- g) che con documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in scadenza 9.6.2020 acquisito agli atti e con nota pec prot. 16496/2020 dell'Agenzia delle Entrate, l'impresa esecutrice è risultata in regola ex art. 80 comma 4 D. Lgs. 50/2016 s.m.i;
- h) che, come risulta al Rup, non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ai creditori;
- i) che, come si evince da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, non risulta che la stazione appaltante abbia autorizzato cessioni di credito da parte dell'impresa, procure o deleghe a favore di terzi e non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;
- j) che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge, di contratto e contenute negli ordini di servizio e disposizioni verbali date all'atto pratico dal direttore lavori e/o dal Rup;
- k) che l'opera è stata diretta con la necessaria e dovuta diligenza e competenza da parte del personale addetto alla direzione dei lavori;

- l) che l'impresa ha firmato gli atti contabili ed il conto finale senza riserva:
- | | | |
|-----------------------------|----|------------|
| A) importo del Conto finale | €. | 588.719,50 |
| B) deduzioni | €. | 563.553,15 |
- m) che i lavori di manutenzione in oggetto eseguiti dall'impresa D.S.Medica Tecnologie Srl con sede legale in Noale (VE) via Torricelli 11-13 a Venezia, codice fiscale – p.iva 04041250277, sono stati regolarmente eseguiti;
- n) che il credito riconosciuto all'impresa aggiudicataria, dedotti gli acconti già liquidati è il seguente:
- | | | |
|--|-----------|-------------------------|
| A) importo netto confermato del Conto finale | €. | 588.719,50 |
| B) detrazioni per somme in acconto già erogate | €. | 563.553,15 |
| resta a credito liquido dell'impresa | €. | <u>25.166,35</u> |
- (diconsi euro venticinquemilacentosessantasei/35)

Attesa pertanto la necessità di riconoscere all'impresa D.S.Medica Tecnologie Srl con sede legale in Noale (VE) via Torricelli 11-13 a Venezia, codice fiscale – p.iva 04041250277, la somma di euro 25.166,35 (oltre IVA 22% di euro 5.536,60) per complessivi euro 30.702,95 a saldo dei lavori in oggetto;

Acquisita con nota pec del 13.2.2020 a ns. prot. 26755/20.2.2020 la garanzia per la rata di saldo (per il relativo importo) richiesta ai sensi degli articoli 141 comma 9 D. Lgs. 163/06 e 235 comma 2 DPR 207/2010, secondo lo Schema tipo n. 1.4 del D.M. 31/19.1.2018 del Ministero dello Sviluppo Economico;

DETERMINA

- 1) di approvare “Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione” ivi allegati sub A) relativi ai lavori di cui all'oggetto, redatti dal Direttore dei lavori ed ivi confermati dal Rup;
- 2) di dare atto che risulta un credito residuo all'impresa D.S.Medica Tecnologie Srl con sede legale in Noale (VE) via Torricelli 11-13 a Venezia, codice fiscale - p.iva 04041250277, di euro 25.166,35 (oltre IVA 22% di euro 5.536,60) per complessivi euro 30.702,95 a saldo dei lavori in oggetto;
- 3) di dare altresì atto che i costi del presente provvedimento di euro 25.166,35 (oltre IVA 22% di euro 5.536,60) per complessivi euro 30.702,95 trovano copertura nelle seguenti imputazioni contabili :

tipo	anno	conto	autorizzazione	importo
U	2018	130.020.005	92/29 – 2018	€.30.702,95
- 4) di dare altresì atto che l'originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;
- 5) di inviare alla pubblicazione il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale aziendale, sottosezione “Bandi di gara e contratti” ex art.23 comma 1 D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016 ed art.1 comma 16 L.190/2012, come previsto nella deliberazione n. 60 del 3.2.2020e relativi allegati del Direttore Generale;
- 6) di dare infine atto che la presente determinazione è composta da tre pagine e dal seguente allegato:
Allegato A: “Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione” costituito da nove pagine, per un totale complessivo di dodici pagine.

IL DIRETTORE
S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO
(Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ
(Dott. Stefano GREGO)

REGIONE LIGURIA

A.S.L. n. 3 "GENOVESE"

**LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA A NORMA DI CENTRALI ED IMPIANTI DI
DISTRIBUZIONE ED EROGAZIONE DEI GAS MEDICALI, ASPIRAZIONE
ENDOCAVITARIA ED EVACUAZIONE GAS ANESTETICI.**

Impresa: D.S. Medica S.r.l. _ via G. Rossa 22/B - Scorzè (Ve), poi D.S. Medica

0000452 **Tecnologie S.r.l. a seguito di contratto di fitto d'azienda stipulato in data 28/12/2012 a
del 26/02/2020 - Allegato Utente 1 (A01)**
rogito notarile registrato al competente ufficio dell' Agenzia delle Entrate in data
04/01/2013.

Aggiudicazione lavori: Determinazione Dirigenziale S.C. Gestione Impianti e
Strutture Territoriali N. 2217 DEL 24/11/2010

Contratto: sottoscritto a Genova in data 17/02/2011

Importo a base di gara: € 260.000,00 esclusa IVA;

Responsabile del Procedimento: nomina del Dott. Ing. Renzo Matteini con
Deliberazione dell' S.C Gestione Impianti e Strutture Territoriali n. 1043 del 26 luglio
2010 fino al 31/12/2011;

nomina del Dott. Ing. Riccardo Rebagliati con Deliberazione del Direttore Generale n.
102 del 13 febbraio 2012 fino al 31/03/2016;

nomina del Dott. Ing. Marco Bergia Boccoardo con Deliberazione del Commissario
Straordinario n. 156 del 30 marzo 2016

Direttore dei Lavori: Per. Ind. Giovanni Parodi

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO PRINCIPALE:

Il progetto è stato redatto dal Per. Ind. Giovanni Parodi dell'S.C. Gestione Impianti e Strutture Territoriali, ed è stato approvato in data 26 luglio 2010 con deliberazione del Direttore Generale n. 1043 per un importo complessivo lordo dei lavori di € 230000,00 compresi gli oneri di igiene e sicurezza specifici pari ad € 5.000,00 non soggetti a ribasso, oltre IVA nella misura di legge, oltre € 130.000,00 per eventuale rinnovo annuale.

PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE:

Oltre al progetto principale a seguito sono state effettuate perizie suppletive e di variante.

DESCRIZIONE DEI LAVORI:

I lavori sono consistiti nella manutenzione e messa a norma di centrali ed impianti di distribuzione ed erogazione dei gas medicali, aspirazione endocavitaria ed evacuazione gas anestetici Aziendali.

ASSUNTORE DEI LAVORI:

A seguito di idonea gara ex art. 57 comma 6, artt. 82, 86 comma 3 e art. 122 comma 7 bis del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. i lavori in argomento sono stati affidati con la Determinazione Dirigenziale N. 2217 DEL 24/11/2010 all'impresa D.S. Medica S.r.l. con sede legale in Scorzè (Venezia), Via Guido Rossa 22 B – P.IVA 03330510276, che ha offerto un ribasso del 42,25 % sull'importo posto a base di gara.

CAUZIONE:

L'Appaltatore ha stipulato un'assicurazione di Responsabilità Civile con polizza n. 2014/06/2039988 rilasciata da Reale Mutua.

IMPORTO CONTRATTUALE:



L'importo complessivo dei lavori previsto su base biennale ammontava a € 255.000,00	
oltre gli oneri di sicurezza pari a € 5.000,00 non soggetti a ribasso d'asta per complessivi € 260.000,00.	
Il rinnovo annuale previsto dal contratto, ammontava a € 112.500,00 oltre gli oneri di	
sicurezza pari a € 2.500,00 non soggetti a ribasso d'asta per complessivi € 115.000,00.	
L'importo contrattuale complessivo dell'appalto ammontava ad un totale di €	
260.000,00.	
Nelle more dell'aggiudicazione di una nuova gara ad opera della Centrale Regionale di	
Acquisto Ligure sono state concesse n. 10 proroghe che hanno determinato la	
prosecuzione del contratto fino al 31/12/2018.	
L'importo contrattuale totale dell'appalto risultante dalla somma degli importi	
contrattuali per € 260.000,00 e delle somme stanziare a seguito delle proroghe	
concesse nel corso dell'appalto, che risultano pari a € 354.630,80, ammonta ad una	
somma complessiva di € 614.630,80.	
<u>CONSEGNA DEI LAVORI:</u>	
I lavori sono stati consegnati in data 1 dicembre 2010 come da relativo verbale redatto	
in pari data.	
<u>ATTI SUPPLETIVI:</u>	
Non sono stati sottoscritti atti suppletivi.	
<u>NUOVI PREZZI</u>	
Per le categorie di lavoro non contemplate nel contratto furono convenuti	
complessivamente n. 7 nuovi prezzi con il verbale in data 14 dicembre 2011 approvato	
con determinazione dirigenziale S.C. Gestione Impianti e Strutture Territoriali n. 2575	
del 29 dicembre 2011.	
<u>SOMMA AUTORIZZATA:</u>	




In definitiva la somma complessiva netta autorizzata per lavori di cui alla presente relazione risulta essere € 614.630,80;

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

All'articolo 5 del contratto si fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in giorni 730 naturali e consecutivi e perciò cessanti il giorno 30/11/2012.


SOSPENSIONE DEI LAVORI:

Nel corso dei lavori non sono state effettuate sospensioni dei lavori.

PROROGHE CONCESSE:

Nel corso dei lavori sono state concesse le seguenti proroghe:

1. Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Infrastrutture n. 1339 del 23 ottobre 2012 per il periodo dal 30 novembre 2012 al 31 marzo 2013;
2. Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Infrastrutture n. 446 del 26 luglio 2013 per il periodo dal 1° aprile 2013 al 31 marzo 2014;
3. Deliberazione del Direttore Generale n. 488 del 5 agosto 2014 per il periodo dal 1° aprile 2014 al 30 giugno 2015;
4. Determinazione Dirigenziale dell' S.C. Gestione Tecnica Centro Levante n. 1607 del 23 settembre 2015 per il periodo dal 1° luglio 2015 al 31 gennaio 2016;
5. Deliberazione del Commissario Straordinario n. 149 del 30 marzo 2016 per il periodo dal 1° febbraio 2016 al 31 dicembre 2016;
6. Deliberazione del Direttore Generale n. 85 del 22 febbraio 2017 per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017;
7. Deliberazione del Direttore Generale n. 412 del 24 agosto 2017 per il periodo dal 1° luglio 2017 al 30 settembre 2017;
8. Deliberazione del Direttore Generale n. 524 del 8 novembre 2017 per il periodo dal 1° ottobre 2017 al 31 dicembre 2017;



9. Deliberazione del Direttore Generale n. 73 del 14 febbraio 2018 per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 marzo 2018;

10. Deliberazione del Direttore Generale n. 294 del 13 giugno 2018 per il periodo dal 1° aprile 2018 al 30 giugno 2018;

11. Deliberazione del Direttore Generale n. 455 del 4 ottobre 2018 per il periodo dal 1° luglio 2018 al 15 ottobre 2018;

12. Deliberazione del Direttore Generale n. 602 del 5 dicembre 2018 per il periodo dal 16 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018;

TEMPO UTILE E ULTIMAZIONE DEI LAVORI :

Il contratto fissava il tempo per l'ultimazione dei lavori in giorni 730 naturali, consecutivi e continui e la data ultima del tempo utile era fissata per il giorno 30/11/2012;

per effetto del rinnovo annuale e delle proroghe concesse il termine utile per l'ultimazione dei lavori indicati viene definitivamente fissato al 31/12/2018;

I lavori, come è stato certificato in data 31 dicembre 2018 in seguito a sopralluogo, sono stati effettivamente ultimati nella loro essenzialità in quanto le lavorazioni mancanti e quelle non ancora concretamente completate risultavano essere di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera .



A tal uopo sono stati assegnati ulteriori 60 giorni per il completamento dei lavori non ancora ultimati.

In data 1° marzo 2019 è stata accertata l'effettiva ultimazione di dette lavorazioni di finitura

DANNI DI FORZA MAGGIORE :

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

ANTICIPAZIONI IN DENARO:



In corso di esecuzione dell'opera non sono state effettuate dall'Appaltatore anticipazioni in denaro.

LAVORI IN ECONOMIA:

Durante l'esecuzione dei lavori, non sono stati richiesti e pertanto eseguiti lavori in economia.

ANDAMENTO DEI LAVORI:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni del direttore dei lavori.

VARIAZIONI APPORTATE :

Le variazioni apportate al progetto sono contenute entro i limiti in facoltà della direzione dei lavori.

STATI DI AVANZAMENTO LAVORI E CERTIFICATI DI ACCONTO:

Durante il corso dei lavori è stato emesso complessivamente n. 16 certificati di acconto per l'importo totale di € 563.553,15 iva esclusa come risulta dai Registri di Contabilità e certificati di pagamento.

CONTO FINALE:

Il conto finale importa complessivamente netti € 588.719,50

da cui dedotti:

per certificati di acconto già emessi € 563.553,15

Secondo il detto conto finale resta quindi il credito netto dell'impresa in € 25.166,35

RISERVE DELL'IMPRESA:

L'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza formulare alcuna riserva.

INFORTUNI IN CORSO DEI LAVORI:

Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:

L'impresa appaltatrice dei lavori ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Marghera con posizione assicurativa a carattere continuativo n 13287252 e risulta in regola con tutti gli adempimenti assicurativi, assistenziali e previdenziali come si desume dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

AVVISI AD OPPONENDUM:

Si dichiara che, in considerazione della tipologia e localizzazione dell'intervento, non risulta necessario procedere alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

CESSIONE DI CREDITI:

Per i lavori in oggetto la ditta esecutrice non ha effettuato la cessione dei suoi crediti.

DIRETTORE DEI LAVORI:

I lavori sono stati diretti dal Per .Ind. Giovanni Parodi

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 1 marzo 2019 sono intervenuti, oltre il sottoscritto, il Per. Ind. Fabio Fiorenza in qualità di rappresentante legale delegato della ditta appaltatrice
Con la scorta della perizia e degli atti contabili si ispezionano minutamente i lavori eseguiti e si constata che essi sono stati realizzati a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in perizia.

Ciò premesso il sottoscritto direttore dei lavori considerato:

che i lavori corrispondono alle previsioni del contratto salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali; che per

quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nel conto finale; che i prezzi applicati sono quelli del contratto; che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile; che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai; che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili; che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi; che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori di manutenzione e messa a norma di centrali ed impianti di distribuzione ed erogazione dei gas medicali, aspirazione endocavitaria ed evacuazione gas anestetici Aziendali, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito residuo dell'impresa come appresso:

ammontare del conto finale € 588.719,50


A dedurre

Importo acconti corrisposti €. 563.553,15

Resta credito netto all'impresa di: €. 25.166,35

dei quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 comma 2 secondo periodo d. lgs. 50/2016 s.m.i, il presente certificato ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.



Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera indipendentemente dalla liquidazione del saldo.

Genova, 25/06/2019

Il Direttore Lavori

L'Impresa Appaltatrice

Per. Ind. Giovanni Parodi

Per. Ind. Fabio Fiorenza

A.S. MEDICA TECNOLOGIE SRL
Via E. Torricelli 11/13
30033 NOALE - VENEZIA
C.F. e P.IVA 04041250277

Visto: Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo