



## S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO:** lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione di due refrigeratori e dell'impianto di trattamento aria a servizio del blocco operatorio "Sale est ed ovest" del P.O. Micone di Genova Sestri P.-Padiglione B (CIG 784990280D).  
Approvazione certificato regolare esecuzione.

#### IL DIRETTORE

Visto l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i;

Vista la deliberazione n.156 del 31.3.2017 del Direttore Generale con la quale, nelle more delle conseguenti rimodulazioni dell'Atto Aziendale, è stato istituito il Dipartimento Tecnico;

Vista la deliberazione n.353 del 02.8.2018 del Direttore Generale in cui si è preso atto dell'intervenuta approvazione, da parte della Giunta Regionale con deliberazione n. 547/13.7.2018, del nuovo Atto di autonomia aziendale adottato con deliberazione n. 239/19.4.2018 del Direttore Generale prevedendo di dare attuazione graduale all'assetto organizzativo complessivo previsto;

Considerate le competenze che l'articolo 45 dell'Atto Aziendale attribuisce alla Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, della quale è incaricato Direttore l'ing. Marco Bergia Boccardo rinnovato nel suo incarico con deliberazione n. 131 del 28.2.2018 del Direttore Generale, inserita all'interno del costituito Dipartimento Tecnico-Amministrativo;

Richiamati i provvedimenti sotto elencati :

- determinazione dirigenziale n.743 del 26.3.2019 del Direttore emanante di approvazione progettuale;
- deliberazione n. 148 del 27.3.2019 del Direttore Generale presa d'atto della progettazione esecutiva per la stipula contrattuale;
- deliberazione n. 240 del 23.5.2019 del Direttore Generale di aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto per un importo a base d'asta di euro 216.984,67 di cui euro 6.836,04 per oneri della sicurezza;
- determinazione dirigenziale n. 605 del 11.3.2020 del Direttore emanante di approvazione dell'aumento dell'importo originario del contratto, ai sensi degli articoli 106 commi 2 e 12 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i, alle stesse condizioni, nel limite del quinto d'obbligo, da un importo pari ad euro 161.520,14 (IVA esclusa) ad un importo pari ad euro 177.461,52(IVA esclusa) ;

Indicata infine la deliberazione n.329 del 4.7.2019 del Direttore Generale di "Modifica della deliberazione n.31 del 31.1.2017 di "Approvazione del regolamento concernente l'adozione di provvedimenti e atti dell'Azienda" ed in particolare l'elenco degli atti delegati alla scrivente Struttura";

Richiamati altresì gli articoli 31 e 102 D. Lgs. 50/2016 s.m.i ;

Allegati sub A) "Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione" relativi alle acquisizioni in oggetto, redatti dalla Direzione lavori Collaboratore tecnico geom. Giovanni Parodi ed ivi confermati dal Dirigente emanante in sostituzione del Rup ing. Alessandro Bertagnini, da cui risulta:

- a) che esse sono state eseguite coerentemente secondo il progetto originario approvato, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti di discrezionalità tecnica esecutiva della Direzione lavori/dell'esecuzione;
- b) che l'ammontare delle stesse regolarmente contabilizzate, al netto nel conto finale confermato dal Rup di euro 177.522,86 rientra nelle somme autorizzate;
- c) che le acquisizioni sono state ultimate entro il periodo contrattuale ;

- d) che i pagamenti in acconto fatti dall'appaltatore ricadono nei limiti contrattuali previsti e risultano autorizzati dalla Direzione dei lavori e dal Rup;
- e) che i prezzi applicati sono quelli di contratto ;
- f) che le attività si sono svolte senza infortuni di rilievo alle maestranze coinvolte nelle acquisizioni;
- g) che con documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in scadenza 6.11.2020 agli atti e con nota pec datata 17/8/2020 dell' Agenzia delle Entrate, l'impresa esecutrice è risultata in regola ex art. 80 comma 4 D. Lgs. 50/2016 s.m.i;
- h) che, come risulta al Rup, non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ai creditori ;
- i) che, come si evince da apposita dichiarazione, non risulta che la stazione appaltante abbia autorizzato cessioni di credito da parte dell'impresa, procure o deleghe a favore di terzi ;
- j) che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge, di contratto e contenute negli ordini di servizio e disposizioni verbali date all'atto pratico dalla Direzione lavori e/o dal Rup;
- k) che le attività sono state dirette con la necessaria e dovuta diligenza e competenza da parte del personale addetto alla direzione dei lavori;
- l) che l'impresa ha firmato gli atti contabili ed il conto finale senza riserva:
- |                             |    |            |
|-----------------------------|----|------------|
| A) importo del Conto finale | €. | 177.522,86 |
| B) correzioni per modifiche | €. | 0,00       |
| C) aggiunte                 | €. | 0,00       |
| D) deduzioni                | €. | 148.666,18 |
- m) che le acquisizioni in oggetto eseguite dall'impresa Graveglia Impianti srl con sede legale in via Giuseppe Garibaldi 15 in NE - Genova, codice fiscale-p.iva 02170410993, sono state regolarmente eseguite;
- n) che il credito riconosciuto all'impresa aggiudicataria, dedotti gli acconti già liquidati è il seguente:
- |  |           |                         |
|--|-----------|-------------------------|
| A) importo netto confermato del Conto finale   | €.        | 177.522,86              |
| B) detrazioni per somme in acconto già erogate | €.        | 148.666,18              |
| <b>resta a credito liquido dell'impresa</b>    | <b>€.</b> | <b><u>28.856,68</u></b> |
- (diconsi euro ventottomilaottocentocinquantesi/68)

Attesa pertanto la necessità di riconoscere all'impresa Graveglia Impianti srl con sede legale in via Giuseppe Garibaldi 15 in NE - Genova, codice fiscale – p.iva 02170410993, la somma di euro 28.856,68 (oltre IVA 22% di euro 6.348,47) per complessivi euro 35.205,15 a saldo dei lavori in oggetto;

Acquisita con nota pec prot. 109944 del 27/8/2020 la garanzia per la rata di saldo (per il relativo importo) richiesta ai sensi degli articoli 103 comma 6 D. Lgs. 50/2016 e 235 comma 2 DPR 207/2010 s.m.i, rilasciata da Aviva Italia s.p.a.;

Considerato da parte del Direttore emanante, in qualità di Rup in possesso dei requisiti indicati dalle Linee Guida n.3 dell'Anac, di incaricare a supporto -in attuazione del capitolo 2.1 delle predette Linee Guida- il Collaboratore Amministrativo Professionale dott. Marco Carbone quale responsabile del procedimento istruttorio per la presente fase endoprocedimentale;

Dato atto che trattasi di atto di ordinaria amministrazione, per assicurare la continuità delle funzioni svolte dall'Azienda;

#### DETERMINA

- 1) di approvare sia la “Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione” ivi allegati sub A) relativi alle acquisizioni in oggetto, redatti dal Direttore dei lavori ed ivi confermati dal Rup sia la relativa istruttoria esperita;
- 2) di dare atto che risulta un credito residuo a favore dell'impresa Graveglia Impianti srl con sede legale in via Giuseppe Garibaldi 15 in NE-Genova, codice fiscale-p. iva 02170410993, di euro 28.856,68 (oltre IVA 22% di euro 6.348,47) per complessivi euro 35.205,15 a saldo dei lavori in oggetto ;

- 3) di dare atto che i costi del presente provvedimento per complessivi euro 35.205,15 rientrano nel quadro economico approvato con deliberazione n. 148 del 27/3/2019 e sono stati imputati al Bilancio aziendale sull'autorizzazione 236/6-2019 a valere sul conto 010 055 005 ;
- 4) di dare altresì atto che l'originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;
- 5) di inviare alla pubblicazione il presente atto nella sezione “*Amministrazione trasparente*” del sito istituzionale aziendale, sottosezione “*Bandi di gara e contratti*” ex artt. 23 comma 1 del D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016 e 1 comma 16 del L.190/2012;
- 6) di dare atto che la presente determinazione è composta da tre pagine e dall'Allegato A “Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione” di otto pagine, per un totale di undici pagine.

IL DIRETTORE  
S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO  
(Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo)

*Visto per la verifica della regolarità contabile*  
IL DIRETTORE S. C. BILANCIO E CONTABILITÀ  
(Dott. Stefano GREGO)

(Marco Carbone)

**REGIONE LIGURIA**

***A.S.L. n. 3 "GENOVESE"***

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE  
DI DUE REFRIGERATORI E DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO ARIA A  
SERVIZIO DEL BLOCCO OPERATORIO "SALE EST E OVEST" DEL P.O.  
MICONE DI GENOVA SESTRI P. – PADIGLIONE B.**

\*\*\*\*\*

**Impresa:** Graveglia Impianti S.r.l. con sede legale in Ne (Genova), Via Garibaldi 15 –  
P.IVA 02170410993.

**Aggiudicazione lavori:** Deliberazione N. 240 DEL 23/05/2019

CUP G39J19000020002

CIG 784990280D

**Contratto:** del 14 giugno 2019

**Importo a base di gara:** € 216.984,67 (escluso IVA e altre somme a disposizione della  
Stazione appaltante), di cui euro 6.836,04 per oneri di attuazione dei piani della  
sicurezza non soggetti a ribasso.

**Importo contrattuale:** € 161.520,14 esclusa IVA

**Responsabile del Procedimento:** Dott. Ing. Alessandro Bertagnini

**Direttore dei Lavori:** Per. Ind. Giovanni Parodi

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE**

**E**

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**PROGETTO PRINCIPALE:**

Il progetto è stato redatto dal Per. Ind. Giovanni Parodi dell'S.C. Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, lo stesso è stato approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 743 del 26/03/2019 per un importo complessivo lordo dei lavori di € 216.984,67 compresi gli oneri di igiene e sicurezza specifici pari ad € 6.836,04 non soggetti a ribasso, oltre IVA nella misura di legge, così suddiviso:

Per lavori soggetti a ribasso d'asta: € 210.148,63

Per oneri per la sicurezza: € 6.836,04

**Totale importo dei lavori** € 216.984,67

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

Lavori in economia € 15.000,00

Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto nonché alla conferenza dei servizi, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità € 4.500,00

IVA ed eventuali altre imposte € 51.036,63

**Totale somme a disposizione** € 70.536,63

**IMPORTO TOTALE DELLE SOMME FINANZIATE** € 287.521,30

**PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE:**

Con Determinazione Dirigenziale n. 605 del 11/03/2020 è stata autorizzata la modifica contrattuale ex art.106 c. 2 e 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 20/01/2020, il Quadro economico, il Quadro comparativo e il Computo metrico estimativo.

**DESCRIZIONE DEI LAVORI:**

I lavori sono consistiti nelle opere impiantistiche necessarie per la sostituzione di due refrigeratori e dell'Unità di Trattamento Aria asservente il blocco operatorio, sale est e ovest del Presidio Ospedaliero P.O. Micone di Genova Sestri Ponente.

**ASSUNTORE DEI LAVORI:**

A seguito di idonea procedura negoziata di scelta del contraente ex art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come integrato ex art.1, c. 912 L. n° 145 del 30/12/2018 i lavori in argomento sono stati affidati con la Delibera n. 240 del 23/05/2019 alla ditta GRAVEGLIA IMPIANTI s.r.l. avente sede legale in Ne (GE), via Garibaldi 15 – P.IVA 02170410993, che ha proposto un ribasso del 26,393 % sull'importo a base di gara.

**CAUZIONE:**

L'Appaltatore, come previsto al contratto ha versato a titolo di cauzione definitiva, mediante polizza fideiussoria assicurativa n. 1461833 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. in data 11/06/2019.

L'Appaltatore ha inoltre stipulato un'assicurazione di Responsabilità Civile con polizza n. 8000449927-10 rilasciata da Aviva Italia S.p.A..

**IMPORTO CONTRATTUALE:**

L'importo dei lavori in base all'applicazione del ribasso d'asta del 26,393 % sulla somma di € 210.148,63 (importo a base di gara senza oneri sicurezza) è risultato di € 154.684,10 netti, oltre a € 6.836,04 per oneri di igiene e sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per complessivi € 161.520,14.

**CONSEGNA DEI LAVORI:**

I lavori sono stati consegnati in data 18 giugno 2019 come da relativo verbale redatto in pari data.

**NUOVI PREZZI**

A seguito della sottoscrizione dell'atto di sottomissione e verbale di concordamento sottoscritto in data 20/01/2020 sono stati concordati n. 3 nuovi prezzi contraddistinti dai codici NP1 e NP2 e NP3.

**SOMMA AUTORIZZATA:**

In definitiva la somma complessiva netta autorizzata per lavori di cui alla presente relazione risulta dal seguente prospetto:

a) – per il contratto principale (a base d’asta al netto del ribasso, incluso gli oneri della

sicurezza non soggetti al ribasso € 161.520,14

b) – per la modifica contrattuale € 16.002,72

-----  
Totale € 177.522,86;

**TEMPO STABILITO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI:**

E’ stato stabilito in giorni 80 naturali e consecutivi il tempo per l’esecuzione dei lavori dalla data di consegna e perciò cessanti il giorno 06/09/2020.

**SOSPENSIONE DEI LAVORI:**

Nel corso dei lavori non sono state effettuate sospensioni dei lavori.

**PROROGHE CONCESSE:**

Nel corso dei lavori è stata richiesta e concessa una proroga di complessivi giorni 45.

**TEMPO UTILE E ULTIMAZIONE DEI LAVORI :**

Il contratto fissava il tempo per l’ultimazione dei lavori in giorni 80 naturali, consecutivi e continui e la data ultima del tempo utile era fissata per il giorno e perciò cessanti il giorno 06/09/2020, per effetto della proroga concessa il nuovo termine per dare finiti i lavori risultava il 19/11/2019;

I lavori, come è stato certificato in data 19 novembre 2019 in seguito a sopralluogo, sono stati effettivamente ultimati nella loro essenzialità, ma che, al fine di provvedere al completamento di lavorazioni marginali e di piccola entità non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dell’opera sono stati assegnati ulteriori sessanta giorni ai sensi del comma 2 dell’art. 199 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207, quindi a tutto il 18 gennaio 2020.

I lavori, come è stato certificato in data 21 gennaio 2020 in seguito a sopralluogo, sono stati effettivamente ultimati.

**DANNI DI FORZA MAGGIORE :**

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

**ANTICIPAZIONI IN DENARO:**

In corso di esecuzione dell'opera non sono state effettuate dall'Appaltatore anticipazioni in denaro.

**LAVORI IN ECONOMIA:**

Durante l'esecuzione dei lavori, non sono stati richiesti e pertanto eseguiti lavori in economia.

**ANDAMENTO DEI LAVORI:**

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni del direttore dei lavori.

**VARIAZIONI APPORTATE :**

Le variazioni apportate al progetto sono contenute entro i limiti in facoltà della direzione dei lavori.

**STATI DI AVANZAMENTO LAVORI E CERTIFICATI DI ACCONTO:**

Durante il corso dei lavori sono stati emessi complessivamente n. 2 stati di avanzamento per l'importo totale di € 148.666,18 iva esclusa come risulta dal Registro di Contabilità e certificati di pagamento.

**CONTO FINALE:**

Il conto finale importa complessivamente netti € 177.522,86 così distinti:

per lavori €. 170.686,82

per oneri della sicurezza € 6.836,04

*da cui dedotti:*

per certificati di acconto già emessi € 148.666,18

Secondo il detto conto finale resta quindi il credito netto dell'impresa in

€ 28.856,68

**RISERVE DELL'IMPRESA:**

L'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza formulare alcuna riserva.

**INFORTUNI IN CORSO DEI LAVORI:**

Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

**ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:**

L'impresa appaltatrice dei lavori ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Chiavari con posizione assicurativa a carattere continuativo n 19197183/73 e risulta in regola con tutti gli adempimenti assicurativi, assistenziali e previdenziali come si desume dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data 09/07/2020 protocollo INPS 21922282 con scadenza validità 06/11/2020.

**AVVISI AD OPPONENDUM:**

Si dichiara che, in considerazione della tipologia e localizzazione dell'intervento, non risulta necessario procedere alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

**CESSIONE DI CREDITI:**

Per i lavori in oggetto la ditta esecutrice non ha effettuato la cessione dei suoi crediti.

**DIRETTORE DEI LAVORI:**

I lavori sono stati diretti dal Per .Ind. Giovanni Parodi

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Alla visita tenutasi il giorno 21/01/2020 sono intervenuti, oltre il sottoscritto, il sig.

Claudio Bellissimo in qualità di Rappresentante Legale della ditta appaltatrice



Con la scorta della perizia e degli atti contabili si ispezionano minutamente i lavori eseguiti e si constata che essi sono stati realizzati a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in perizia.

Ciò premesso il sottoscritto direttore dei lavori considerato:

che i lavori corrispondono alle previsioni del contratto salvo lievi modificazioni

rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi sono stati

eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali; che per

quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo

stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate

nel registro di contabilità e riassunte nel conto finale; che i prezzi applicati sono quelli

del contratto; che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile; che durante il corso dei

lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;

che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;

che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e

disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;

che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

### CERTIFICA

che i lavori per la sostituzione di due refrigeratori e dell'Unità di Trattamento Aria

asservente il blocco operatorio, sale est e ovest del Presidio Ospedaliero P.O. Micone di

Genova Sestri Ponente, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito residuo

dell'impresa come appresso:

ammontare del conto finale € 177.522,86

A dedurre

Importo acconti corrisposti € 148.666,18

Resta credito netto all'impresa di: € 28.856,68

Dei quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato , salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 comma 2 secondo periodo d. lgs. 50/2016 s.m.i, il presente certificato ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.


Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera indipendentemente dalla liquidazione del saldo.

Genova, 14/07/2020

Il Direttore Lavori

L'Impresa Appaltatrice

Per. Ind. Giovanni Parodi



GRAVEGLIA IMPIANTI s.r.l.  
Via Garibaldi, 15  
16040 NE (GE)



Il Direttore

S.C. Programmazione, Gestione Risorse

e Risparmio Energetico

Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo

