

**QUADRO ECONOMICO**  
**P.O. VILLA SCASSI**  
**LAVORI INSTALLAZIONE MODULO PREFABBRICATO PRE TRIAGE**

<b>A) - Importo esecuzione delle lavorazioni</b>			
		<b>Progetto</b>	<b>Aggiudicazione</b>
		<b>Euro</b>	
a.1	a misura	0,00	0,00
a.2	a corpo	30 000,00	26 940,00
a.3	in economia	0,00	0,00
a.4	arredi e attrezzature	0,00	0,00
TOTALE A)		30 000,00	26 940,00
<b>B) - Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza</b>			
		<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
b.1	a misura	0,00	0,00
b.2	a corpo	0,00	0,00
b,3	in economia	0,00	0,00
TOTALE B)		0,00	0,00
<b>IMPORTO TOTALE ESECUZIONI LAVORI, COMPRESSE SPESE PER LA SICUREZZA</b>			
TOTALE (A+B)		30 000,00	26 940,00
<b>C) - Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>			
c.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00	0,00
c.2	Rilievi accertamenti e indagini	0,00	0,00
c.3	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00	0,00
c.4	Imprevisti	0,00	3 060,00
c.5	Acquisizione aree o immobili	0,00	0,00
c.6	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché alla conferenza di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	600,00	600,00
c.7	Spese per attività di consulenza o di supporto	0,00	0,00
c.8	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00	0,00
c.9	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00	0,00
c.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico - amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0,00	0,00
c.11	Arredi ed attrezzature	0,00	0,00
c.12	IVA ed eventuali altre imposte	6 600,00	6 600,00
TOTALE C)		<b>7 200,00</b>	<b>10 260,00</b>
<b>SOMMA TOTALE DA FINANZIARE PER IL PROGETTO (A+B+C)</b>		<b>37 200,00</b>	<b>37 200,00</b>

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Dott. Arch. Enrico Maria Bonzano**