




ITEM	CRONOPROGRAMMA																												IMPORTI - €			
	CATEGORIE DI LAVORO	SETTIMANE / IMPORTO A SETTIMANA PER LAVORO, IN EURO																												OPERE EDILI	IMPIANTI ELETTRICI	SICUREZZA
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
1	Ordini e acquisizione materiali																															
2	Piazzamento cantiere, impianto elettrico di cantiere								5.566,86																						5.566,86	
3	Smontaggio e rimontaggio pavimento flottante nel locale QEG BT								425,60																				990,40			
4	Scavo in Cabina di trasformazione MT/BT									1.432,23																					1.432,23	
5	Forature nel soffitto locale QEG BT									2.052,00																					2.052,00	
6	Scollegamento, spostamento, smontaggio quadri elettrici obsoleti										690,60	460,40																1.841,60			2.992,60	
7	Installazione canali porta cavi MT											1.029,76																			1.029,76	
8	Installazione QMT in Cabina Elettrica di trasformazione MT/BT											27.327,08																			27.327,08	
9	Basamenti per quadri elettrici BT												1.660,28																		1.660,28	
10	Installazione QEG BT Arrivi												34.349,64																		34.349,64	
11	Installazione QEG BT Partenze e UPS												48.480,41	148.421,82																	196.902,23	
12	Installazione canali porta cavi BT													6.835,84																	6.835,84	
13	Nolo Gruppo Elettrogeno													8.942,73																	8.942,73	
14	Spostamento cavi MT in arrivo in cabina TR. Posa cavi MT, teste cavi e collegamenti.												1.469,77	1.931,37																	3.401,14	
15	Installazione QMT in Cabina Elettrica Arrivo Linea Enel													13.624,88																	13.624,88	
16	Posa cavi BT, teste cavi e collegamenti														16.163,67	16.163,67	16.163,67	16.163,67	16.163,67	16.163,67	16.163,67	16.163,67	16.163,67	16.163,67	16.163,67	16.163,67	16.163,67	9.877,80			236.169,15	
17	Rimozione cavi MT e BT preesistenti													513,11	513,11	513,11	513,11	513,11	513,11	513,11	513,11	513,11	513,11	513,11	513,11	513,11	513,11	256,55	769,66		8.209,72	
18	Verifiche iniziali e documenti as built																															
19	Rimozione cantiere																													1.451,90		1.451,90
20	TOTALI PARZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.992,46	3.484,23	29.047,44	93.256,34	172.920,80	16.676,78	16.676,78	16.676,78	16.676,78	16.676,78	16.676,78	16.676,78	16.676,78	16.676,78	16.676,78	16.676,78	16.676,78	16.676,78	16.676,78	11.975,95	3.211,96	3.484,23	542.861,05	7.018,76
21	TOTALI INCREMENTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.992,46	9.476,69	38.524,13	131.780,47	304.701,27	321.378,05	338.054,82	354.731,60	371.408,37	388.085,15	404.761,92	421.438,70	438.115,48	454.792,25	471.469,03	488.145,80	504.822,58	521.499,35	538.176,13	550.152,08	553.364,04	553.364,04		



						Comittente:  <b>ASL 3 Genovese</b> Via Bertani, 4 - 16125 Genova	Progettista:  <b>STUDIO TECNICO</b> <b>Ing. Massimo RUATTI</b> Via G. Marconi 121/2 - 16011 Arenzano (GE) Tel.: 010 40 77 407; E-mail: max@ruatti.com	Cantiere:  <b>P. O. "LA COLLETTA"</b> Via del Giappone - 16011 Genova	Opere:  <b>QUADRI ELETTRICI PRINCIPALI MT, BT E CAVI MONTANTI</b>	Titolo:  <b>PROGETTO ESECUTIVO</b>  <b>CRONOPROGRAMMA</b>	Comm.: 04/2015		
3					File: 04-15_EG05.00_Crono								
2					Formato.: A3						Scala: ---		
1											Documento:		
0	29/6/15	Prima emissione		M. R.	M. M.								
Rev.	Data	Descrizione		Disegnato	Controllato								
												Foglio: 2 / 2	<b>EG 05</b>