

PDIR-2473-2023



Sistema Sanitario Regione Liguria

S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Accordo quadro per lavori di manutenzione ai presidi antincendio aziendali (CIG 8498207E41): approvazione Certificato regolare esecuzione

IL DIRETTORE

Visto l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i;

Vista la deliberazione n.156 del 31.3.2017 del Direttore Generale con la quale, nelle more delle conseguenti rimodulazioni dell'Atto Aziendale, è stato istituito il Dipartimento Tecnico al cui interno è compresa la Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, della quale era incaricato Direttore l'ing. Marco Bergia Boccardo, rinnovato nel suo incarico con successiva deliberazione n. 91 del 01/3/2023 e determinazione dirigenziale n.573 del 15/3/2023;

Visto l'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n.239 del 19.4.2018 rubricata "Rimodulazione dell'atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art.3 c.1 bis del d. lgs. 30 dicembre 1992 n.502 s.m.i adottato con deliberazione n.514 del 31.10.2017" s.m.i;

Vista la deliberazione n.353 del 02.8.2018 del Direttore Generale in cui si è preso atto dell'intervenuta approvazione, da parte della Giunta Regionale con deliberazione n. 547 del 13.7.2018, dell'Atto di autonomia aziendale adottato con deliberazione n. 239/19.4.2018 del Direttore Generale, prevedendo di dare attuazione graduale all'assetto organizzativo complessivo previsto;

Considerate le competenze che l'art.45 del predetto Atto Aziendale attribuisce alla Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, inserita all'interno del Dipartimento Tecnico-Amministrativo, in particolare "...attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva degli impianti termici e meccanici nonché nuovi progetti che possono riguardare anche nuovi modelli organizzativi gestionali";

Vista la deliberazione n. 134 del 11.3.2020 del Direttore Generale di "Modifiche ex art.32 comma 3 dell'Atto aziendale di diritto privato, adottato ai sensi dell'art. 3 comma 1 bis del D. Lgs. 502 del 30.12.1992 s.m.i con deliberazione n. 239 del 19.4.2018" con cui è stata approvata all'interno dell'Atto Aziendale la riorganizzazione dell'Area Tecnica;

Indicate le Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito Anac) n.3 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n.1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

Richiamata la deliberazione n. 482 del 22.10.2020 del Direttore Generale con cui sono stati nominati ai sensi dell'art.31 D. Lgs. 50/2016 s.m.i quale Responsabile unico del Procedimento (di seguito Rup) il Direttore proponente ingegner Marco Bergia Boccardo ed ai sensi dell'art.101 D. Lgs. 50/2016 s.m.i l'Ufficio di Direzione lavori composto dal Collaboratore Tecnico Esperto per. ind. Enrico Benzi quale Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per quanto necessario e dall'Assistente tecnico geom. Michele Testabruna quale Direttore operativo, approvando la documentazione

tecnico- amministrativa necessaria per addivenire alla stipula dell' accordo quadro in oggetto ed in particolare il quadro economico che prevedeva la spesa per i lavori di euro 2.000.000,00 (al netto di I.V.A.) con relativa acquisizione degli impegni di spesa;

Evidenziate la deliberazione n. 532 del 16.11.2020 del Direttore Generale di indizione di procedura aperta per i lavori in oggetto e n. 88 del 17.2.2021 di aggiudicazione all'impresa Valentino Costruzioni srl con sede legale in Afragola (NA), Via G Di Vittorio, snc- codice fiscale 00717780191- p. iva 02505861217;

Dato atto che in data 10.3.2021 è stato stipulato il contratto normativo di accordo quadro;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2438/08.11.2021 dello scrivente di autorizzazione delle maggiorazioni di spesa ed infine la determinazione dirigenziale n.1040/19.5.2022 di aumento dell'importo originario del contratto in oggetto, ai sensi degli articoli 106 commi 2 lett. a) e b) e 12 del D. Lgs.50/2016 s.m.i e 8 comma 4 del predetto D.M. 49/7.3.2018, alle stesse condizioni, nel limite del quinto d'obbligo compreso l'importo assunto nella determinazione dirigenziale n. 2438/2021, per un importo pari ad euro 140.775,95 (I.V.A. esclusa) per un totale complessivo di euro 171.746,66 I.V.A inclusa ;

Indicate le determinazioni dirigenziali n.564/14.3.2023 dello scrivente di autorizzazione di una prima proroga tecnica sino al 17 giugno u.s. nelle more dell'attivazione della nuova procedura di gara, n. 1464/5.7.2023 nelle more della conclusione della nuova procedura e della conseguente stipula del relativo contratto intervenuta in data 31.7.2023 e n.1883/17.9.2023 per l'autorizzazione dei subappalti esecutivi;

Richiamato l'art.102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Allegato sub A) alla presente determinazione il "Certificato di Regolare Esecuzione" relativo alle manutenzioni in oggetto, redatto dal Direttore lavori ed ivi confermato dal Rup, da cui risulta:

- a) che le manutenzioni corrispondono alle previsioni del contratto e che esse sono state seguite a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- b) che sono stati verificati alcuni lavori a campione eseguiti in varie strutture, riscontrandoli tutti eseguiti e uguali a quelli riportati nei libretti delle misure e nel registro di contabilità;
- d) che i prezzi applicati sono quelli dell' Accordo Quadro;
- e) che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- f) che durante il corso delle lavorazioni l'Impresa ha regolarmente provveduto ad assicurare gli operai;
- g) che con documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in scadenza 19.02.2024 agli atti e con nota pec prot.151537/19.10.2023 dell'Agenzia delle Entrate agli atti l'impresa esecutrice è risultata in regola ex art. 80 comma 4 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- h) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi, ordini e disposizioni impartiti dalla Direzione lavori;
- i) che i lavori di manutenzione in oggetto eseguiti dall'impresa Valentino Costruzioni srl con sede legale in Afragola (NA), Via G Di Vittorio, snc- codice fiscale 00717780191- p. iva 02505861217, sono stati regolarmente eseguiti;
- l) che l'importo complessivo delle manutenzioni risulta pari ad €. 2.969.676,78 così distinto: per lavori a misura €. 2.969.676,78; da cui dedotti per certificati di acconto già emessi €. 2.954.828,40 ; ancora da liquidare per ritenute dello 0,5% €. 14.848,38

Attesa pertanto la necessità di riconoscere all'impresa Valentino Costruzioni srl con sede legale in Afragola (NA), Via G. Di Vittorio, snc- codice fiscale 00717780191- p. iva 02505861217), la somma di €14.848,38 (oltre IVA 22% di € 3.266,65) per complessivi €. 18.115,03 a saldo dei lavori in oggetto;

Acquisita la garanzia per la rata di saldo (per il relativo importo) rilasciata da Accelerant Insurance Europe in data 16.10.2023 col numero B.2023.1256761;

Considerato da parte del Direttore emanante, in qualità di Rup in possesso dei requisiti indicati dalle Linee Guida n.3 dell'Anac, di incaricare a supporto amministrativo -in attuazione del capitolo 2.1 delle predette Linee Guida- il Collaboratore Amministrativo Professionale dott. Marco Carbone quale responsabile del procedimento istruttorio per la presente fase endoprocedimentale ;

Visti il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 s.m.i. e le L. R. n.10 del 8.2.1995 e n.41 del 7.12.2006 ;

Visto per conformità alle direttive e agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento Tecnico - Amministrativo;

D E T E R M I N A

1. di approvare previa verifica della relativa istruttoria il “Certificato di Regolare Esecuzione” allegato sub A) alla presente determinazione, relativo ai lavori di manutenzione di cui all’oggetto, redatto dal Direttore dei lavori e confermato dal Rup;
2. di dare atto che risulta un credito residuo all’impresa Valentino Costruzioni srl con sede legale in Afragola (NA), Via G. Di Vittorio, snc– codice fiscale 00717780191– p. iva 02505861217), la somma di euro 14.848,38 (oltre IVA 22% di euro 3.266,65) per complessivi euro 18.115,03 a saldo dei lavori in oggetto;
3. di dare mandato alla S. C. Bilancio e Contabilità di eseguire la seguente registrazione contabile per complessivi euro 18.115,03:

TIPO	ANNO	CONTO	AUT.	IMPORTO
U	2023	130.020.005	352/4	€. 18.115,03
4. di dare mandato alla S. C. Bilancio e Contabilità di accantonare la somma di euro 59.393,54 per quota ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. a seguito dell’approvazione del relativo Regolamento e della costituzione del conseguente Fondo incentivante;
5. di dare altresì atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;
6. di inviare alla pubblicazione il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale aziendale, sottosezione “Bandi di gara e contratti” ex artt. 23 comma 1 del D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016 e 1 comma 16 della L.190/2012;
7. di dare infine atto che la presente determinazione è composta da tre pagine e dall’Allegato A) di otto pagine Certificato di Regolare Esecuzione e così in totale di undici pagine.

**IL DIRETTORE S.C. PROGRAMMAZIONE,
GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO**
Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ
(Dott. Stefano GREGO) *(o suo sostituto)*

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Marco Carbone

REGIONE LIGURIA - A.S.L. n. 3

LAVORI: Accordo quadro di durata biennale con unico operatore economico ex art. 54 c. 3 D.Lgs. 50/2016 avente a oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione antincendio dei presidi aziendali dell'Asl 3 – CIG: 8498207E41

IMPRESA: Valentino Costruzioni s.r.l. – via G. Di Vittorio snc – Afragola (NA).
P.IVA. 02505861217

Importo complessivo a base di gara dell'appalto (IVA esclusa):

€ 2.000.000,00 (di cui € 10.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)

Ribasso: pari **28,525 %** sull'importo a base di gara.

CONTRATTO: sottoscritto in data 10/03/2021

Delibera n° 482 del 22/10/2020 – nomina Direzione Lavori e CSE

Delibera n° 532 del 16/11/2020 – indizione di gara

Delibera n° 88 del 17/02/2021 – aggiudicazione appalto

Determina Dir. n° 2438 del 08-11-2021 aumento del quinto € 212.496,23 + IVA

Determina Dir. n° 1040 del 19-05-2022 aumento del quinto € 140.775,95 + IVA

Determina Dir. n° 564 del 14-03-2023 proroga tecnica n. 1 € 237.000,00 + IVA



Determina Dir. n° 1464 del 05-07-2023 proroga tecnica - n. 2 € 82.600,00 + IVA


Determina Dir. n° 1883 del 07-09-2023 proroga tecnica - n. 3 € 100.000,00 + IVA

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

MANUTENZIONI ANTINCENDIO

Tenuto conto che l'accordo quadro è riferito a sole manutenzioni e non prevede la realizzazione o la ristrutturazione completa di un'opera e considerato che l'iter delle manutenzioni dei presidi antincendio si conclude in 12 mesi, come già fatto nei precedenti accordi quadro, la somma biennale prevista dal contratto per le manutenzioni viene suddi-

visa in due anni di importo rispettivamente di € 1.000.000,00.		
Tale premessa consente di procedere con la redazione di un CRE, anziché di un collaudo in corso d'opera.		
Le prescrizioni tecniche delle manutenzioni da effettuare sui presidi antincendio sono indicate nel Capitolato Speciale di Appalto ed è stata indetta la gara per l'effettuazione delle stesse con delibera n. 532 del 16/11/2020. L'aggiudicazione dell'Accordo Quadro è stata fatta con la delibera n. 88 del 17/02/2021 per un importo complessivo netto di € 2.000.000,00 escluso IVA così suddivisi:		
manutenzioni soggette a ribasso d'asta	€ 1.990.000,00	
oneri della sicurezza specifica	€ 10.000,00	
Totale importo delle manutenzioni	€ 2.000.000,00	
di cui 1.000.000,00 da utilizzare nel 2021 e l'altro 1.000.000,00 nel 2022 (da marzo 2021 a marzo 2023).		
<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>		
Spese relative alla redazione della documentazione tecnica, alle attività preliminari e di supporto, alla direzione dei lavori e alla contabilità:		
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 100.000,00	
Imprevisti:	€ 100.000,00	
Spese tecniche relative a progettazione e direzione lavori	€ 30.000,00	
IVA ed eventuali altre imposte	€ 484.000,00	
Importo totale delle opere finanziate inizialmente	€ 2.714.000,00	
- Determina Dirigenziale n° 2438 del 08-11-2021 - 1° aumento entro il quinto di		
€ 212.496,23 + IVA per un totale di	€ 259.245,40	
- Determina Dirigenziale n° 1040 del 19-05-2022 - 2° aumento entro il quinto di		
€ 140.775,95+ IVA per un totale di	€ 171.746,66	

- Determina Dirigenziale n° 564 del 14-03-2023 - proroga tecnica n.1 di		
	€ 237.000,00	
di cui € 2.600,00 per oneri specifici della sicurezza per un finanziamento, compren-		
sivo degli imprevisti e spese tecniche, di	€ 308.337,00	
Determina Dirigenziale n° 1464 del 05-07-2023 - proroga tecnica - n. 2 di		
	€ 82.600,00	
senza IVA, di cui € 2.600,00 per oneri specifici della sicurezza per un finanziamento,		
comprensivo degli imprevisti e spese tecniche, di		
	€ 107.462,60	
Determina Dirigenziale n° 1883 del 07-09-2023 - proroga tecnica - n. 3 di		
	€ 100.000,00	
senza IVA, per un finanziamento, comprese le spese tecniche, di	€ 124.000,00	
Importo complessivo finanziato anni 2021-22-23	€ 3.684.791,66	
Importo massimo da poter utilizzare per le manutenzioni:		
	€ 2.988.852,18	
Somme utilizzate per le manutenzioni:		
(SAL 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11)	€ 2.969.676,78	
Somme non utilizzate per le manutenzioni:	€ 1.397,65	
<u>DESCRIZIONE DELLE MANUTENZIONI:</u>		
Manutenzioni ordinarie, incidentali ed aggiornative dei presidi antincendio presenti nel-		
le strutture ospedaliere e territoriali dell'ASL 3, escluse le lampade d'emergenza e gli		
estintori delle centrali termiche e dei gruppi elettrogeni in quanto gestiti direttamente		
nell'appalto Regionale calore, prima da Micenes e oggi da IREN.		
<u>ASSUNTORE DEI LAVORI:</u>		
A seguito di deliberazione n° 88 del 17/03/2021 i lavori in argomento sono stati affidati		

alla ditta Valentino Costruzioni s.r.l. – via G. Di Vittorio snc – Afragola (NA). P.IVA.

02505861217, che ha offerto il ribasso del **28,525 %**

CAUZIONE

L'impresa ha prestato la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria n. 01.000050984 del 05/03/2021 della Società S2C Spa – Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni con sede legale in Roma, via Valadier 44, per l'importo di € 212.276,00.

STIPULA DEL CONTRATTO

La ditta ha sottoscritto il contratto in data 10/03/2021 e le manutenzioni sono state consegnate il 17/03/2021.

IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo contrattuale iniziale dei lavori di manutenzione era di € 1.990.000,00 più € 10.000,00 per oneri di igiene e sicurezza, oltre alle somme messe a disposizione dall'Azienda per un finanziamento totale complessivo di € 2.714.000,00 per il biennio 2021-2022.

INIZIO DEI LAVORI

I lavori di manutenzione sono iniziati come da verbale in data 17/03/2021.

NUOVI PREZZI

Con Determinazione Dirigenziale n° 992 del 02/05/2023 sono stati sottoscritti dalla Direzione Lavori e l'Impresa otto nuovi prezzi, approvati dal RUP, relativi a interventi manutentivi non previsti nell'elenco prezzi iniziale, allegato all'accordo quadro.

SOSPENSIONE ORDINI DI LAVORO DELLE MANUTENZIONI

Nel corso dell'attività non sono state effettuate sospensioni.

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il presente accordo quadro ha la durata di due anni, a decorre dalla data di consegna del

le manutenzioni, pertanto le stesse dovevano concludersi entro il 17/03/2023.

Le stesse, in attesa della nuova gara sono state prorogate sino 18/09/2023 come indicato nelle determine sopra citate.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante gli interventi di messa a norma non si sono verificati danni di forza maggiore.

SAL EMESSI

Nel periodo delle manutenzioni previsto dal contratto e dalle proroghe successive sono stati emessi 11 SAL:

- stato di avanzamento n. 1 del 21/06/2021 per un importo di € 168.219,93
- stato di avanzamento n. 2 del 20/09/2021 per un importo di € 322.068,89
- stato di avanzamento n. 3 del 13/12/2021 per un importo di € 286.357,94
- stato di avanzamento n. 4 del 03/03/2022 per un importo di € 468.237,83
- stato di avanzamento n. 5 del 06/04/2022 per un importo di € 177.043,01
- stato di avanzamento n. 6 del 29/06/2022 per un importo di € 173.953,85
- stato di avanzamento n. 7 del 27/10/2022 per un importo di € 196.680,58
- stato di avanzamento n. 8 del 16/02/2023 per un importo di € 423.670,96
- stato di avanzamento n. 9 del 18/05/2023 per un importo di € 363.555,77
- stato di avanzamento n.10 del 07/08/2023 per un importo di € 172.275,37
- stato di avanzamento n.11 del 25/09/2023 per un importo di € 202.764,27


come risulta dai Registri di Contabilità e dai certificati di pagamento emessi dal RUP.

CONTO MANUTENZIONI ANTINCENDIO ANNI 2021-23

L'importo complessivo delle manutenzioni relative al periodo dell'accordo quadro in argomento risulta pari ad € 2.969.676,78 così distinti:

per lavori a misura € 2.969.676,78

da cui deducendo certificati di acconto già emessi (SAL 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11)

	€ 2.954.828,40	
	ritenute contrattuali dello 0.5%	€ 14.848,38
Pertanto secondo il detto conto resta il credito netto dell'impresa, pari alle ritenute con-		
	trattuali, di	€ 14.848,38
<u>RISERVE DELL'IMPRESA</u>		
L'Impresa non ha formulato alcuna riserva.		
<u>INFORTUNI IN CORSO DELLE MANUTENZIONI</u>		
Durante il corso delle manutenzioni non si è verificato alcun infortunio.		
<u>CESSIONE DI CREDITI</u>		
Per i lavori in argomento la ditta esecutrice non ha effettuato la cessione dei suoi crediti.		
<u>DIRETTORE DELL'ACCORDO QUADRO ANTINCENDIO</u>		
I lavori sono stati diretti dal Per. Ind. Enrico Benzi, coadiuvato dal Direttore Operativo		
Geom. Michele Testabruna.		
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE		
Alla verifica tenutasi il giorno 19/09/2023 sono intervenuti, il sottoscritto Direttore dei		
Lavori, per. ind. Enrico Benzi, il Direttore Operativo, geom. Michele Testabruna e la		
ditta sottoscrittrice dell'accordo quadro rappresentata dal Signor Alberto Caruso in qua-		
lità di Direttore Tecnico.		
Ciò premesso, il summenzionato Direttore dei Lavori, considerato:		
- che le manutenzioni corrispondono alle previsioni del contratto,		
- che esse sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni con-		
trattuali,		
- che sono state verificate alcune manutenzioni a campione eseguite in varie strutture,		
riscontrandole tutte eseguite ed uguali a quelli riportate nei libretti delle misure e nel		
registro di contabilità;		

- che i prezzi applicati sono quelli dell' accordo quadro;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- che durante il corso delle lavorazioni l'impresa ha regolarmente provveduto ad assicurare gli operai;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi, ordini e disposizioni impartiti dalla Direzione Lavori;
- che l'impresa ha sempre firmato la contabilità senza alcuna riserva.

CERTIFICA

che i Lavori di manutenzione programmata, incidentale ed aggiornativa dei presidi antincendio e di sicurezza dell'ASL 3 previsti dal contratto sono stati tutti regolarmente eseguiti e rientrano nelle somme autorizzate con:

- deliberazione n. 482 del 22/10/2020
- determina dirigenziale n° 2438 del 08/11/2021 - 1^a parte di aumento del quinto
- determina dirigenziale n° 1040 del 15/09/2022 - 2^a parte di aumento del quinto
- determina dirigenziale n° 564 del 14/03/2023 - 1^a proroga
- determina dirigenziale n° 1464 del 05/07/2023 - 2^a proroga
- determina dirigenziale n° 1883 del 07/09/2023 - 3^a proroga

L'importo netto delle manutenzioni eseguite risulta complessivamente pari ad € 2.969.676,78 così distinti:

per lavori a misura € 2.969.676,78

da cui dedotti:

per certificati di acconto già emessi (SAL1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11) € 2.954.828,40

il credito residuo dell'impresa risulta:

per ritenute contrattuali dello 0,5% da liquidare € 14.848,38

per cui il credito dell'impresa Valentino Costruzioni risulta di € 14.848,38

dei quali si dispone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto.

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, il presente certificato ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera indipendentemente dalla liquidazione del saldo.

Rispetto al finanziamento totale (vedi delibere e determine prima citate) rimangono ancora a disposizione:

somme per pagamento incentivi dipendenti: € 59.393,54 inclusa IVA

somme residue finanziamenti manutenzioni € 1.397,65

Genova, 03/10/2023

Il Direttore

per. ind.



L'Impresa Appaltatrice

VALENTINO COSTRUZIONI S.R.L.
Valentino Costruzioni
M. Prof. G. Di Vittorio snc
80021 Afragola (Na)
P.IVA 02505861217

Visto, accertato e confermato:

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo