

S.C.RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA
PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A giugno 2023 aggiornamento

CUP	DESCRIZIONE OPERA	PROGETTO	FASE (in esecuzione - in attesa collaudo e/o CRE)	VARIANTI	DITTA AGGIUDICATARIA	IMPORTO CONTRATTUALE IVA esclusa	DATA DI AGGIUDICAZIONE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI PREVISTI	FINE LAVORI EFFETTIVI	IMPORTO SOMME LIQUIDATE (totale SAL. + anticipazione IVA esclusa)	AVANZAMENTO TOTALE IN %
G31E15000100002	Ampliamento ed adeguamento funzionale del pad. 9 - Ospedale Villa Scassi - Opere complementari	Ampliamento ed adeguamento funzionale del pad. 9 - Ospedale Villa Scassi - Opere complementari	collaudo		RTP G.A.M. di Pagni & C. srl - ISIR Impianti srl - Crocco Emanuele srl	€ 1.016.819,71	7-mag-15	23-nov-16		27.3.2018	€ 1.016.819,71	100,00
G31E15000130005	P.O. Villa Scassi - Lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale del Centro Grandi Ustioni	P.O. Villa Scassi - Lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale del Centro Grandi Ustioni	collaudo	n.3 varianti opere complementari	R.S. Service srl	€ 2.228.813,59	19-gen-16	11-apr-16		29.4.2019	€ 2.228.813,73	100,00
G31E14000140005	Lavori di risanamento conservativo per la creazione della nuova "casa della salute" all'interno dell'area dell'ex presidio Sociale e Sanitario di Quarto	Lavori di risanamento conservativo per la creazione della nuova "casa della salute" all'interno dell'area dell'ex presidio Sociale e Sanitario di Quarto	collaudo	n.1 varianti 2 atti aggiuntivi opere in economia	Quintino Costruzioni SpA	€ 3.290.108,92	28-giu-18	5-nov-18		08.06.2020	€ 3.270.157,18	99%
G31E14000200003	Ex Ospedale Psichiatrico di Genova Quarto - Intervento di ricollocazione delle strutture residenziali psichiatriche - pad. 20	Ex Ospedale Psichiatrico di Genova Quarto - Intervento di ricollocazione delle strutture residenziali psichiatriche - pad. 20	collaudo	n.2 varianti	ITI Impresa Generale S.p.A.	€ 1.799.628,48	20-mar-18	20-giu-18		07.04.2021	€ 1.799.628,48	100%
G71B17000130002	Lavori di consolidamento statico del solaio tra piano rialzato e primo piano del P.O. Recco	Lavori di consolidamento statico del solaio tra piano rialzato e primo piano del P.O. Recco	collaudo	opere supplementari	Imp. Geom. Stefano Cresta srl	€ 119.684,93	7-giu-17	19-lug-17		08.08.2019	€ 119.684,93	100,00
G31B15000850005	S.O. Villa Scassi - Realizzazione di lavori di un nuovo solaio sottotetto presso il Pad. 8	S.O. Villa Scassi - Realizzazione di lavori di un nuovo solaio sottotetto presso il Pad. 8	collaudato	n.1 variante	RTI Impresa Rebora Costruzioni snc - Impresa Balocchi Impianti snc	€ 517.026,23 STATO FINALE	10-gen-18	3-set-18		02.11.2021	€ 517.026,23	100,00
G31B16000910005	S.O. Villa Scassi - ristrutturazione reti nere interne di Radiologia	S.O. Villa Scassi - ristrutturazione reti nere interne di Radiologia	in esecuzione		Massa Impianti srl	€ 246.306,08	13-lug-17	31-lug-17			€ 251.474,37	102,10
G42C17000090005	Appalto dei lavori di "Messa in sicurezza dei solai di varie strutture dell'ASL 3	Appalto dei lavori di "Messa in sicurezza dei solai di varie strutture dell'ASL 4	collaudato	n.1 variante opere complementari	TECNOLOGIE COSTRUZIONI TURCO SRL	€ 505.668,25 STATO FINALE	25-set-19	20-gen-20		17.2.2021	€ 505.668,25	100,00
G37H21000250002	Lavori di messa in sicurezza di alcuni muri di sostegno e parti di fabbricato aziendali	Lavori di messa in sicurezza di alcuni muri di sostegno e parti di fabbricato aziendali	collaudato	n.1 variante rev. Prezzi	CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO	€ 202.582,76 STATO FINALE	13-apr-21	28-ott-21		20.06.2022	€ 202.582,76	100,00
G31B17000510005	P.O. Villa Scassi - Pad. 9 P5 - Ampliamento degenza S.C. Pneumologia	P.O. Villa Scassi - Pad. 9 P5 - Ampliamento degenza S.C. Pneumologia	in esecuzione		RTI GEOM. S. INVERNIZZI COSTRUZIONI EDILI SRL - CROCCO E. SRL	€ 717.353,73	15-apr-22	29-giu-22			€ 127.009,00	22,00