



S. C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: lavori di rifunzionalizzazione del compendio immobiliare in Genova Voltri (area C.P.M. Tecsaldo) CIG 64943234E0 CUP G39D15001430008: approvazione della perizia di variante numero tre in diminuzione .

IL DIRETTORE

Visto l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i;

Vista la deliberazione n.156 del 31.3.2017 del Direttore Generale con la quale, nelle more delle conseguenti rimodulazioni dell'Atto Aziendale, è stato istituito il Dipartimento Tecnico al cui interno è compresa la Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, di cui fa parte il Settore Antincendio e della quale era incaricato Direttore l'ing. Marco Bergia Boccardo, rinnovato nel suo incarico con successiva deliberazione n. 131 del 28.2.2018;

Visto l'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n.239 del 19.4.2018 rubricata "Rimodulazione dell'atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art.3 c.1 bis del d. lgs. 30 dicembre 1992 n.502 s.m.i adottato con deliberazione n.514 del 31.10.2017";

Vista la deliberazione n.353 del 02.8.2018 del Direttore Generale in cui si è preso atto dell'intervenuta approvazione, da parte della Giunta Regionale con deliberazione n. 547/13.7.2018, del nuovo Atto di autonomia aziendale adottato con deliberazione n. 239/19.4.2018 del Direttore Generale prevedendo di dare attuazione graduale all'assetto organizzativo complessivo previsto;

Considerate le competenze che il predetto art. 45 attribuisce alla Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, inserita all'interno del neo costituito Dipartimento Tecnico-Amministrativo, in particolare "*... attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva degli impianti termici e meccanici nonché nuovi progetti che possono riguardare anche nuovi modelli organizzativi gestionali*";

Indicata la deliberazione n. 1780 del 9.12.2009 del Direttore Generale con cui è stato nominato ai sensi dell'art.10 D. Lgs. 163/2006 s.m.i quale Responsabile unico del Procedimento (di seguito RUP) l'ingegner Marco Bergia Boccardo;

Richiamata la deliberazione n. 257 del 15.4.2015 del Direttore Generale con cui l'intervento *de quo* è stato inserito nel Programma Triennale (cod. 426), aggiornato con successiva deliberazione n. 288 del 21.6.2017;

Richiamata la deliberazione n. 562 del 3.11.2015 del Direttore Generale con cui è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di rifunzionalizzazione del compendio immobiliare situato in Genova Voltri (area C.P.M. Tecsaldo) , che prevedeva una spesa a base d'asta per i lavori di euro 2.537.962,49 (comprensivi di euro 95.000,00 per oneri della sicurezza) IVA esclusa;

Evidenziata la deliberazione n. 626 del 30.11.2015 del Direttore Generale, di indizione di procedura aperta per i lavori in oggetto ai sensi del D. Lgs. 163/2006 s.m.i (di seguito Codice) e del D.P.R. 207/2010 s.m.i (di seguito Regolamento) *ratione temporis* applicabili, contenente fra l'altro la delega, allo scrivente allora Direttore della S. C. Gestione Tecnica Centro Ponente e quale RUP, ad espletare la relativa procedura ed a sovrintendere altresì alle fasi procedurali ed ai provvedimenti conseguenti, in virtù della quale si procede anche alla presente determinazione;

Invocata la successiva deliberazione n. 510 del 25.7.2016 di aggiudicazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) Consital (Consorzio italiano costruzioni manutenzioni e servizi) soc. coop. quale Capogruppo e CMCI scarl –Consorzio stabile quale Mandante per un importo di esecuzione di euro 2.091.877,54 IVA esclusa;

Costituito con determinazione dirigenziale n.1712/19.10.2016 dello scrivente in qualità di Dirigente della S. C. Gestione Tecnica Centro Ponente l'ufficio di Direzione lavori, designando nel contempo il Collaboratore tecnico esperto per. ind. Enrico Benzi quale Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ex artt.90, 92 e 98 D. Lgs. 81/2008 s.m.i ;

Dato altresì atto che in data 3.2.2017 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto ;

Rilevato che con determinazione dirigenziale n.1980 del 19.9.2017 dello scrivente è stata approvata la rimodulazione del quadro economico e con successiva determinazione n. 2132 del 10.10.2017 pure dello scrivente è stata approvata una prima perizia suppletiva e di variante;

Considerato poi che con successiva determinazione dirigenziale n.1437 del 25.7.2018 dello stesso Dirigente è stata approvata una seconda perizia suppletiva e di variante;

Indicato infine che con deliberazione n. 614 del 12.12.2018 del Direttore Generale sono state autorizzate opere complementari ai lavori in oggetto;

Esaminata quindi la Relazione ID. 67735649 del 12.7.2019 del Direttore dei lavori ex art.162 D.P.R. 207/2010 (Regolamento) s.m.i, allegata sub A) che col presente atto lo scrivente, in qualità di RUP, approva, ai sensi dell'art.162 DPR 207/2010 s.m.i, vista l'approfondita istruttoria svolta e il motivato esame dei fatti;

Considerato che nella predetta Relazione si motiva la necessità di effettuare lavori in diminuzione con perizia di variante ex art.132 comma 3 del D. Lgs.163/06 s.m.i ;

Allegato sub B) l'aggiornato quadro economico ;

Precisato altresì nell'atto di sottomissione dell'esecutore dei lavori predisposto ex art.161 comma 4 del Regolamento allegato alla predetta Relazione, che la presente variante determina una riduzione dei lavori a carico dell'appaltatore ed una conseguente diminuzione di spesa a favore dell'Amministrazione pari ad euro 2.099,35 ;

DETERMINA

1. di prendere atto di tutta la documentazione suddetta, acquisita agli atti della Struttura e di autorizzare, ex art.132 comma 3 Codice ed art.162 Regolamento, la perizia di variante numero tre in diminuzione, riguardante i lavori in oggetto, approvando la Relazione ID. 67735649 del 12.7.2019 di proposta di variante del Direttore dei lavori, ivi allegata sub A), con annesso atto di sottomissione (inclusi computo metrico estimativo e nuovi prezzi) ex art.161 comma 4 Regolamento ed il nuovo quadro economico rimodulato in diminuzione ivi allegato sub B) al presente atto;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti di spesa;

3. di dare altresì atto che l'originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;
4. di dare infine atto che la presente determinazione è composta da tre pagine e dai seguenti allegati:
Allegato A) di sette pagine: relazione di proposta di variante del Direttore dei lavori con annesso atto di sottomissione;
Allegato B) di una pagina: quadro economico per un totale complessivo di undici pagine .

IL DIRETTORE S. C. PROGRAMMAZIONE,
GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO
(Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)

MB/mb
(Marco Bergia Boccardo)