



# Asl3

Sistema Sanitario Regione Liguria

[www.asl3.liguria.it](http://www.asl3.liguria.it)

S.C. Programmazione, Gestione lavori e Risparmio energetico

Direttore Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo

Corso O. Scassi 1, 16149 Genova

Tel. 010/8492597 ; 010/8492952

Fax 010/8492328

**Oggetto:** lavori di rifunionalizzazione del compendio immobiliare in Genova Voltri (area C.P.M. Teccaldo) CIG 64943234E0 CUP G39D15001430008 : approvazione di contratto per opere complementari-Relazione del Rup.

0000614 del 12/12/2018 **RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO** Allegato Utente 2 (A02)

Preso atto della relazione tecnica datata 5.12.2018 del Direttore dei Lavori e del Direttore operativo per le opere in oggetto, si constata la possibilità di procedere all'esecuzione di lavori complementari della fattispecie prevista ai sensi dell'art.57 comma 5 lett. a) del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) vigente pro tempore al momento della pubblicazione del bando di gara per i lavori in oggetto.

L'ipotesi di esecuzione di lavori complementari trova corrispondenza alla nozione di riferimento in base ai seguenti elementi principali.

In primo luogo, si conferma la relazione dei Tecnici incaricati trattandosi di lavori non compresi nell'appalto e nel progetto appaltato e necessari per il completamento e la piena funzionalità di tutto il volume oggetto di intervento, garantendo nel contempo l'interconnessione dei lavori complementari con quelli principali.

In applicazione della deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici n. 26/2011 possono ritenersi "complementari" quelle opere che da un punto di vista tecnico-esecutivo rappresentano un'integrazione dell'opera principale, così da giustificare l'affidamento e la responsabilità costruttiva ad un unico esecutore.

Ulteriore elemento richiamato nel comma 5 lett. a.2) dell'art. 57 D. Lgs. 163/2006 s.m.i verte sulla sussistenza del limite tassativo all'importo complementare del 50 % dei lavori principali.

Dall'analisi suddetta si evince che l'importo relativo alle opere complementari, tenuto conto del ribasso d'asta tutt'ora a disposizione per la parte relativa all'applicazione dei prezzi unitari di gara a tutte le lavorazioni similari a quelle assegnate in gara, permette di incidere col contratto in oggetto per un importo inferiore al 50% del contratto riguardante i lavori principali.

Genova, 6.12.2018

Il Responsabile del Procedimento  
(Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo)