

PDEL-276-2024



DELIBERAZIONE

S. C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO

OGGETTO: realizzazione del Palazzo della Salute della Valpolcevera (CUP G34E22000100008 che ha sostituito CUP originario G36G19000960002) - Cod. Prog. n. 414: approvazione della perizia suppletiva e di variante N.2

Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico;

Vista la deliberazione n. 515 del 29.11.2023 ad oggetto “Atto Aziendale di diritto privato ex art. 3 c.1-bis, del D. Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i., e linee di indirizzo regionali disposte con D.G.R. n. 1380 del 28/12/2022. Provvedimenti conseguenti”, con la quale è stata data indicazione alle strutture competenti di dare attuazione graduale all’assetto organizzativo ivi previsto, al formalizzarsi dei relativi provvedimenti attuativi di cessazione e di conferimento dei nuovi incarichi, al fine di non compromettere le ordinarie dinamiche funzionali;

Richiamata la successiva deliberazione n. 522 del 01.12.2023 del Direttore Generale con la quale è stato incaricato il Dirigente ing. Marco Bergia Boccardo della Direzione del neo costituito Dipartimento strutturale Tecnico, al cui interno è compresa la Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico della quale era incaricato il predetto Dirigente rinnovato nel suo incarico con deliberazione n. 91 del 01.3.2023 e determinazione dirigenziale n.573 del 15.3.2023;

Considerate le competenze che l’art.85 del predetto Atto Aziendale attribuisce alla Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico;

Richiamata la deliberazione n.329 del 4.7.2019 di “Modifica della deliberazione n.31 del 31.1.2017 di “Approvazione del regolamento concernente l’adozione di provvedimenti ed atti dell’Azienda” ed in particolare l’Allegato 1 che ricomprende fra gli atti soggetti a deliberazione della Direzione Generale al punto 4 i “provvedimenti di ottemperanza a disposizioni normative e/o direttive nazionali e/o regionali di valenza aziendale (...) e comunque provvedimenti di acquisizione di beni immobili e/o diritti reali e/o costitutivi di oneri , pesi o servitù gravanti a qualsiasi titolo su beni immobili” ed al punto 15 i “provvedimenti di stipula (...) di contratti” ;

Dato atto che con Deliberazione della Giunta Regionale n.210 del 25.3.2019 è stata approvata, in quanto rispondente alla programmazione sanitaria regionale, la proposta della Direzione aziendale inoltrata con nota prot. 17978/5.2.2019 riguardo all’ “Analisi preliminare di fattibilità Palazzo della Salute - Valpolcevera” e quindi è stato disposto alla stessa Direzione di redigere e approvare lo “Studio di fattibilità” della suddetta proposta con la collaborazione di A.Li.Sa., garantendo la copertura dei costi relativi all’esecuzione delle opere;

Rilevato che con precedenti deliberazioni n.228/22.5.2019 e n.316/1.7.2019 del Direttore Generale è stato nominato il Dirigente emanante quale Responsabile unico di procedimento (Rup) ed è stato approvato lo Studio di fattibilità per i lavori in oggetto;

Precisato che con decreti del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria n.4559/31.7.2019 “Programma Investimenti in sanità anno 2019–Impegno a favore dell’ASL 3 Genovese di €2.000.000,00” e n. 5198/5.9.2019 “Programma Investimenti in sanità anno 2019–Impegno a favore dell’ASL 3 Genovese di €4.500.000,00” si impegnavano a favore della scrivente Azienda le somme rispettivamente di euro duemilioni e di euro quattromilionicinquecentomila per eseguire l’intervento di “Realizzazione della casa della salute della Valpolcevera”, subordinando l’erogazione dei finanziamenti alla consegna dei lavori ed alla esecuzione degli stessi;

Richiamate le deliberazioni n. 462 del 30.9.2019 del Direttore Generale di approvazione dello schema del Contratto di Costituzione da parte di Città Metropolitana di diritto d’uso a favore di ASL 3 e di Regione Liguria

sull'immobile sito in via Pastorino 32 denominato "Ex Istituto Trucco" quale sede individuata per la realizzazione del suddetto intervento e n.27 del 23.10.2019 del Consiglio Metropolitan con cui il Consiglio ha autorizzato la costituzione del diritto d'uso sul predetto immobile a titolo gratuito in favore della Regione Liguria e dell'ASL 3;

Vista la determinazione n. 2286 del 9.10.2019 del Direttore della S.C. Bilancio e Contabilità ad oggetto: "Recepimento Decreti Regionali n. 4559 del 31/07/2019 ad oggetto: "Programma 3 investimenti in sanità anno 2019 – Impegno a favore della A.S.L. 3 Genovese di € 2.000.000,00" e n.5198 del 5/9/2019 ad oggetto: "Programma investimenti in sanità anno 2019 –Impegno a favore della A.S.L.3 Genovese di € 4.500.000,00" per un totale di € 6.500.000,00 per la realizzazione della Casa della Salute in Val Polcevera" ;

Indicati il provvedimento n. 2379 del 22.10.2019 del Direttore emanante di approvazione della documentazione tecnico-amministrativa a base di gara per l'appalto di servizio e la conseguente deliberazione n. 540 del 30.10.2019 del Direttore Generale di presa d'atto della predetta determinazione approvativa;

Considerata la determinazione dirigenziale n. 2549 del 13.11.2019 del Direttore S. C. Programmazione e Gestione delle Forniture di indizione di procedura aperta, per affidare il servizio di progettazione in oggetto, aggiudicata con successiva deliberazione n.209 del 15.4.2020 del Direttore Generale al costituendo RTP tra TECNICAER ENGINEERING SRL con sede legale in Aosta, via Trottechien 61 e DODI MOSS S.R.L., con sede legale in Genova, c.so Torino 14/4 - P. IVA 04400730968, con cui è stato sottoscritto il relativo contratto in data 18.06.2020;

Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 596 del 23.3.2021 della S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture di indizione a contrarre per l'affidamento del servizio tecnico di verifica e supporto alla validazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto affidata con successiva determinazione n. 1510 del 30.6.2021 all'Organismo di Ispezione di tipo A ai sensi della norma UNI CEI EN ISO IEC 17020 INARCHECK S.p.A. con sede in Milano via Gaetano Negri 8 - P.IVA 03465090961;

Considerata quindi la deliberazione n.683 del 21.12.2021 del Direttore Generale di approvazione dello schema di scrittura privata avente ad oggetto il rinnovo e l'integrazione degli accordi già assunti con Città Metropolitana preliminari alla costituzione da parte di Città Metropolitana di diritto d'uso a favore di ASL 3 relativamente all'immobile sito Via Pastorino 32 e denominato "ex Istituto Trucco" e dello schema di contratto riguardante la costituzione da parte di Città Metropolitana di diritto d'uso a favore di ASL 3 e di Regione Liguria relativamente all'immobile sito Via Pastorino 32 e denominato "ex Istituto Trucco";

Richiamate le note prot.41014/26.11.2021 e 131886/30.12.2021 del Direttore generale del Dipartimento Salute e servizi sociali di Regione Liguria di conferma del finanziamento integrativo di 5 milioni di euro con le risorse a valere sul PNRR e da ultimo la nota ns. prot. 9253/19.01.2022 dello stesso Dipartimento in cui si conferma che l'intervento di realizzazione del Palazzo della Salute di Bolzaneto per un totale di 11,5 milioni di euro è stato inserito nel Piano regionale di realizzazione delle Case di Comunità previsto dal PNRR-Missione 6-Investimento 1;

Redatta dal predetto incaricato RTP tra TECNICAER ENGINEERING SRL con sede legale in Aosta via Trottechien 61 e operativa in Torino via Pomba 24- P.IVA 01030520074 e DODI MOSS S.R.L., la documentazione tecnico-amministrativa del progetto esecutivo, conforme alla precedente redazione della progettazione definitiva, necessaria alla stipula del contratto di appalto in oggetto;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 173 del 28.01.2022 di approvazione della documentazione tecnico-amministrativa del progetto esecutivo necessaria alla stipula del contratto di lavori, costituita da capitolato speciale -definizione tecnica ed economica dei lavori, quadro economico e schema di contratto del progetto esecutivo in oggetto che prevedono un importo complessivo delle lavorazioni di euro 8.318.666,25 (diconsi euro ottomilioneitrecentodiciottomilaseicentossessantasei/25) IVA e somme a disposizione esclusi,

Dato atto che con determinazione n. 275 del 09.02.2022 della S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture si indiceva gara a procedura aperta per aggiudicare l'appalto dei lavori di realizzazione del Palazzo della Salute della Valpolcevera in Genova, affidata con successiva determinazione dello stesso n. 1546 del 01.8.2022 al

concorrente I.T.I. IMPRESA GENERALE S.p.A. con sede legale in Modena, via Portogallo n. 60- P.IVA n. 01029050364;

Rilevato che con Decreto del Dirigente n. 4596 del 21.7.2022 ad oggetto: “PNRR-Missione 6 C1.1.1 – Approvazione del progetto Palasalute della Valpolcevera per la Casa della Comunità della ASL 3 a Genova Bolzaneto” si approvava il progetto esecutivo dell’intervento di realizzazione del Palasalute della Valpolcevera nella struttura dell’ex Centro di formazione professionale L. Trucco a Genova Bolzaneto, di cui alla determinazione dirigenziale n.173 del 28.01.2022 validato dal Rup in data 26.01.2022 finalizzato ad ospitare la Casa della Comunità dell’ASL 3 per l’assistenza territoriale metropolitana, come previsto in deliberazione della Giunta regionale n. 169/2022 per un costo complessivo da quadro economico di euro 11.500.000,00 la cui copertura finanziaria è stata così assicurata:

- euro 6,5 milioni a valere sul finanziamento regionale di cui alla D.G.R. 628/2019, - euro 5 milioni a valere sul finanziamento PNRR di cui al decreto del Ministro della Salute del 20.01.2022 ;

Emanate le determinazioni dirigenziali della S.C. Bilancio e Contabilità n. 1887 del 28/9/2022 “Recepimento D.G.R. n. 666 del 12/07/2022 ad oggetto: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano per gli Investimenti Complementari (PNC) Accertamento e contestuale impegno delle risorse a favore delle AA.SS.LL e Enti del Sistema Sanitario Regionale”. Provvedimenti contabili conseguenti”, la n. 2678 del 29.12.2022 di “Integrazione determina dirigenziale n. 1887 del 28 settembre 2022 ad oggetto” Recepimento D.G.R. n. 666 del 12/07/2022 ad oggetto: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano per gli Investimenti Complementari (PNC) Accertamento e contestuale impegno delle risorse a favore delle AA.SS.LL ed Enti del Sistema Sanitario Regionale”. Provvedimenti contabili conseguenti” e la n. 2679 del 29.12.2022 “Determina n. 1887 del 28 settembre 2022-Modifica conti autorizzazioni in entrata”;

Sottoscritto il contratto d’appalto con l’impresa per l’esecuzione dei lavori in data 02.11.2022;

Considerato che con determinazione dirigenziale n.1412 del 28.6.2023 dello scrivente è stata stabilita la costituzione del Collegio consultivo tecnico, nominando i seguenti componenti: arch. Sergio Massarente Ordine degli Architetti di Genova– presidente; avv. Mauro Vallerga del Foro di Genova– componente; avv. Simona Della Casa del Foro di Modena– componente;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1969 del 25.9.2023 dello scrivente con cui è stata autorizzata, ai sensi dell’articolo 106 comma 1 lett. c) e comma 7 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i -*pro tempore* vigente ex art.226 comma 2 del D. Lgs. 36/2023- ed articolo 8 commi 1 e 2 del Decreto n.49/7.3.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la prima perizia suppletiva e di variante riguardante i lavori in oggetto di importo risultante inferiore al 10% dell’importo contrattuale;

Esaminata quindi la Relazione di variante due del Direttore dei lavori (D.L.) esterno ing. Angelo Pantuso, allegata sub A) che il Direttore emanante in qualità di Rup approva col presente atto ex art.8 commi 1 e 2 del Decreto n.49/7.3.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, vista l’approfondita istruttoria svolta ed il motivato esame dei fatti;

Considerato che nella predetta Relazione la D.L. a pagina due “*col procedere delle opere di rimozione dei rivestimenti e dei plafoni resesi possibili a seguito dell’approvazione della 1° perizia di variante, ha potuto verificare una serie di particolari costruttivi e di stati di conservazione di molti elementi strutturali le cui reali condizioni risultavano difficilmente rilevabili in fase di progettazione.*

Infatti, la Direzione dei Lavori ha attuato mediante apposite “disposizioni operative” operazioni di strip out al fine di accertare la reale consistenza di setti, pilastri ed eventuali giunti strutturali che secondo il progetto sarebbero stati interessati da demolizioni parziali e rinforzi mediante varie tecniche operative. Per tale motivo, sentito il RUP, è stata disposta una perizia di variante n. 2 per un importo netto di € 685.506,22, iva esclusa” e quindi, come indicato a pagina quattro della predetta Relazione, ai sensi dell’articolo 106 comma 1 lett. c) e comma 7 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i ed articolo 8 commi 1 e 2 del Decreto n.49/7.3.2018 del Ministero Infrastrutture e Trasporti, richiamando a pagina sedici che si procederà alle stesse condizioni del contratto dell’appalto principale o con l’aggiunta di nuovi prezzi e che “detti prezzi saranno poi assimilati al contratto mediante l’applicazione del ribasso d’asta”;

Evidenziato altresì che la D.L. a pagina cinque della predetta Relazione attesta che *“l’importo di perizia di variante n. 2 unito a quello di perizia di variante n.1 risulta inferiore rispetto al 20% dell’importo contrattuale”* e che nell’ultima pagina della predetta Relazione la stessa D. L. precisa che *“l’aumento dei lavori lordo risulta pari a € 735.770,42 iva esclusa, che corrisponde ad un totale ribassato, del 7,5% quale sconto di aggiudicazione, di € 685.506,22 di cui € 65.581,06 di oneri della sicurezza. Tale importo, unito a quello di perizia di variante n.1 risulta pari al 18.86%, minore del 20% dell’importo contrattuale”*;

Visto l’art.106 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. pro tempore vigente, per cui *“Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di importo eccedente il dieci per cento dell’importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d’opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all’ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante. (...)”*;

Acquisita la documentazione tecnica a corredo, costituita in particolare da atto aggiuntivo al contratto originario allegato sub B), apposita Relazione del Rup sub C) e poi da quadro economico sub D), computi metrici e computi metrici estimativi di perizia sub E) e sub F), analisi e concordamento nuovi prezzi sub G), quadro comparativo di confronto sub H), verbale di congruità nuovi prezzi sub I) sottoscritti anche dall’esecutore dei lavori ed infine elaborati esecutivi di perizia acquisiti agli atti della Struttura proponente;

Richiamata la nota ns. prot. *REG UFFIC.0070192.03-05-2024* di richiesta, per il relativo ammontare della presente variante, di integrazione del finanziamento in quota PNRR alla Direzione del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria cui è pervenuto riscontro con successiva nota ns. prot. *REG UFFIC.0080602.22-05-2024* ivi allegata sub L) in cui *“si ritiene che la ASL3 possa procedere impegnando le risorse aggiuntive volte a garantire la copertura finanziaria dell’intervento, pari ad €.700.000,00 nel bilancio aziendale sulla corrente annualità, posto che questa Regione verificherà la possibilità di integrare il finanziamento del PNRR mediante il ricorso alle economie accertate e disponibili nell’ambito del Piano stesso”*;

Dato atto che la presente proposta è predisposta nell’ambito della sfera di competenza della Struttura proponente, ai sensi del vigente atto di autonomia aziendale;

Considerata la necessità di riprendere nel più breve tempo possibile i lavori, per evitare aggravii a carico di Codesta Azienda e per rispettare il termine ultimo imposto dal PNRR per la realizzazione delle Case di Comunità;

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento (Rup) ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i, con l’apposizione della sottoscrizione sulla presente proposta, attesta la regolarità dell’istruttoria ed altresì la verifica operata dallo stesso di regolarità del procedimento e di conformità della procedura alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e/o contrattuali, nonché l’assenza di conflitto di interessi anche solo potenziale, per gli ambiti di competenza, ai sensi della normativa vigente e del vigente Codice di comportamento aziendale;

Precisato che con la sottoscrizione del presente atto il Dirigente proponente attesta l’assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, per gli ambiti di competenza, ai sensi della normativa vigente e del vigente Codice di comportamento aziendale e che, a seguito di quanto sopra riportato, il procedimento amministrativo e la presente correlata proposta, sono conformi alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e/o contrattuali che disciplinano la fattispecie trattata;

Precisato altresì che con la sottoscrizione del presente atto il Direttore della S.C. Bilancio e Contabilità attesta, per gli ambiti di competenza l’assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziali, ai sensi della normativa vigente e del Codice di comportamento aziendale e l’avvenuta verifica della regolarità contabile;

Ritenuto da parte del Direttore proponente, in qualità di Responsabile unico del Procedimento (Rup) in possesso dei requisiti indicati dalle suddette Linee Guida n.3 dell’Anac, di incaricare a supporto amministrativo -in attuazione del capitolo 2.1 delle predette Linee Guida n.3 Anac- il Collaboratore Amministrativo Professionale dott. Marco Carbone per la presente fase endoprocedimentale;

Visti il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 s.m.i. e le L. R. n.10 del 8.2.1995 e n.41 del 7.12.2006 ;

Visto per conformità alle direttive e agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento Tecnico;

PROPONE

1) di prendere atto di tutta la documentazione suddetta, costituita da Relazione di variante -con annesso nuovo quadro economico rimodulato- sub A), atto aggiuntivo al contratto originario sub B), Relazione del Rup sub C), quadro economico sub D), computi metrici e computi metrici estimativi di perizia sub E) e sub F), analisi e concordamento nuovi prezzi sub G), quadro comparativo di confronto sub H) e verbale di congruità nuovi prezzi sub I), sottoscritti anche dall'esecutore dei lavori, autorizzando per l'effetto, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lett. c) e comma 7 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i -*pro tempore* vigente ex art.226 comma 2 del D. Lgs. 36/2023- e dell'articolo 8 commi 1 e 2 del Decreto n.49/7.3.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la seconda perizia suppletiva e di variante per i lavori in oggetto, dando atto che gli elaborati esecutivi di perizia sono acquisiti agli atti della Struttura proponente;

2) di autorizzare la richiesta proroga dei termini contrattuali per duecentosessanta giorni naturali, dando atto che l'esecutore non ha diritto ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia l'eventuale maggior termine impiegato;

3) di procedere in attuazione della nota ns. prot. REG UFFIC.0080602.22-05-2024 della Regione Liguria, dando quindi mandato alla S. C. Bilancio e Contabilità di eseguire la seguente registrazione contabile:

TIPO	ANNO	CONTO	AUTORIZZAZIONE	IMPORTO
U	2024	010.055.005	841	€.700.000,00

4) di dare atto che l'originale della presente deliberazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della ASL3;

5) di inviare in pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito aziendale, sottosezione "Bandi di gara e contratti" ex art.23 comma 1 D. Lgs. 33/2013 ed art.1 comma 16 L.190/2012 e di incaricare il Rup a provvedere ai sensi dell'art. 106 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

6) di dare atto che la presente proposta, come deliberata, è composta da sei pagine e dai seguenti Allegati: Allegato A) Relazione di proposta di variante del D. L. di diciotto pagine con annesso quadro economico comparativo di due pagine per un totale di venti pagine; Allegato B) atto aggiuntivo di otto pagine; Allegato C) Relazione del Rup di quattro pagine; Allegato D) quadro economico di una pagina; Allegato E) computi metrici di trecentoquarantadue pagine; Allegato F) computi metrici estimativi di perizia di duecentocinquantotto pagine; Allegato G) analisi e concordamento nuovi prezzi di quattrocentotrentacinque pagine; Allegato H) quadro comparativo di confronto di centodieci pagine; Allegato I) verbale di congruità nuovi prezzi di due pagine; Allegato L) nota prot. REG UFFIC.0080602.22-05-2024 di una pagina, per un totale complessivo di millecentottantasette pagine.

firmato digitalmente da

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 e s.m.i.
(Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo)

firmato digitalmente da

IL DIRETTORE S. C. PROGRAMMAZIONE,
GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO
(Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo)

Il Funzionario Istruttore Dott. Marco Carbone

visto per la verifica della regolarità contabile da
IL DIRETTORE S. C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano Grego) o suo sostituto

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 3 D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. ed in virtù dei poteri conferitigli dalla Regione Liguria;

LETTA E VALUTATA la proposta di deliberazione di cui sopra, presentata dal/dai Dirigente/i preposto/i alla materia;

PRESO ATTO delle sopra riportate attestazioni in merito alla legittimità, regolarità contabile e congruenza con le finalità istituzionali dell'Azienda;

PRESO ATTO delle sopra riportate attestazioni in merito alla legittimità e congruenza con le finalità istituzionali dell'Azienda;

ACQUISITI i pareri favorevoli, conformi, ai sensi dell'art. 3. comma 1 quinquies, D.Lgs 30 dicembre 1992 n.502 e s.m.i e dell'art.22 L.R. 7.12.2006 n.41 e s.m.i., del Direttore Amministrativo o suo sostituto, del Direttore Sanitario, o suo sostituto e, per l'ambito di competenza, del Direttore Socio Sanitario o suo sostituto.

DELIBERA

- Di prendere atto della proposta sopra riportata, recependola integralmente nei termini indicati e, conseguentemente, per le motivazioni e secondo le modalità specificate nelle premesse, in particolare di:
 - 1) di prendere atto di tutta la documentazione suddetta, costituita da Relazione di variante -con annesso nuovo quadro economico rimodulato- sub A), atto aggiuntivo al contratto originario sub B), Relazione del Rup sub C), quadro economico sub D), computi metrici e computi metrici estimativi di perizia sub E) e sub F), analisi e concordamento nuovi prezzi sub G), quadro comparativo di confronto sub H) e verbale di congruità nuovi prezzi sub I), sottoscritti anche dall'esecutore dei lavori, autorizzando per l'effetto, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lett. c) e comma 7 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i -*pro tempore* vigente ex art.226 comma 2 del D. Lgs. 36/2023- e dell'articolo 8 commi 1 e 2 del Decreto n.49/7.3.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la seconda perizia suppletiva e di variante per i lavori in oggetto, dando atto che gli elaborati esecutivi di perizia sono acquisiti agli atti della Struttura proponente;
 - 2) di autorizzare la richiesta proroga dei termini contrattuali per duecentosessanta giorni naturali, dando atto che l'esecutore non ha diritto ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia l'eventuale maggior termine impiegato;
 - 3) di procedere in attuazione della nota ns. prot. REG UFFIC.0080602.22-05-2024 della Regione Liguria, dando quindi mandato alla S. C. Bilancio e Contabilità di eseguire la seguente registrazione contabile:

TIPO	ANNO	CONTO	AUTORIZZAZIONE	IMPORTO
U	2024	010.055.005	841	€.700.000,00

firmato digitalmente da
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Luigi Carlo BOTTARO (o suo sostituto)

firmato digitalmente da IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Avv. Rosa PLACIDO o suo sostituto	firmato digitalmente da IL DIRETTORE SANITARIO Dr.ssa Marta CALTABELLOTTA o suo sostituto	firmato digitalmente da IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO Dr.ssa Isabella CEVASCO o suo sostituto
---	--	---

In caso di firma da parte di uno o più sostituti, il nominativo indicato nello spazio firme deve intendersi automaticamente sostituito da quello del soggetto che ha provveduto ad apporre la firma digitale, nel relativo ruolo. Il presente atto viene inviato all'Albo Pretorio Informatico on-line dell'A.S.L. 3. A partire dalla data di pubblicazione l'atto acquisisce piena efficacia e piena conoscenza da parte dei terzi. Il provvedimento in oggetto resterà pubblicato per il tempo e con le modalità previste dalla vigente normativa (art. 124 Dlgs 18.8.2000 n.267, art. 32 L. 18.6.2009 n. 69, art. 8 D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 e ss.mm.ii.).